



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19/03/68

เลขที่ .. ก.ตทสฟ.(ปก)๒๗๓/๒๕๖๘ ..
ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล ..
ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีจรนนท์ ..

วันที่ .. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ..
ตำแหน่ง .. อภ.ปน.(กต) ..
ตำแหน่ง .. อภ.สฟ.(กต) ..


ด้วยการไฟฟ้า .. กสฟ.(กต) .. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 .. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ 22 KV Bus1	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	นายไสว แซ่ลก วค.๖ ผพท.กทข. ๐๘๑-๒๗๗๘๑๖๗
๒	อุปกรณ์ 22 KV Bus1	๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๓	อุปกรณ์ 22 KV Bus2	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๔	อุปกรณ์ 22 KV Bus2	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๕	อุปกรณ์ 22 KV Bus1 และ Bus2	๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC , BTF	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๖	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๓ ก.พ. ๖๘ 2 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ปลดฟังก์ชัน 50BF, BUS DIFF. Protection (87B)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๗	BYB-01, BYS-01, BYS-02	๒๒ ก.พ. ๖๘ มี.ค. ๖๘ 2 - 14 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๘	6YB-01, 6YS-01, 6YS-02, 6YS-03	๒๒ ก.พ. ๖๘ มี.ค. ๖๘ 2 - 12 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๙	5YB-01, 5YS-01, 5YS-02, 5YS-03	๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๐	4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	๑๒ - ๑๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๒	2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๒๓ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๓	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๓๑ มี.ค - ๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๔	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 87B , 50BF	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๑๕	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบ Stability ของ Bus Diff	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03) หมายเหตุ เบย์ 2YB, 3YB, 6YB โล้นต้องไม่มีไฟ	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ ๑๕kv จาก นว๑-๒/๒-๑ ถึง นว๑-๒-๑๒/๐๕
ในวันที่ ๒๖-๑๐-๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 82/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

รวม
(ทวสารวัตร ก.๓ กปบ.)

๑๗.๕ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี ทดลองโรง ๑ (ก๓))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ทผ.ปค		๑๑ ก.พ. ๖๘
พชง.๕		๑๑ ก.พ. ๖๘

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครชัยศรี 1 (เบรกเกอร์ 115 เควี NCA01YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23-30 มี.ค. 2568 เวลา 08.00 น. ถึง 20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS 115 เควี NCA01YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 82/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 19 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์,นางสาวพิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายวันนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิทย์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสถานีฯ NCA02YB-01 (INC.01) ,NCA03YB-01 (INC.02) จ่ายไฟ Bus.01 (โหลดรวม 200.40 MW)						
3	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสถานีฯ NCA01YB-01 ,NCA04YB-01 ,NCA05YB-01 รับไฟจาก Bus.01						
4	ตรวจสอบสถานีฯ ONC ย้ายโหลดจ่ายไฟจากสถานีฯ SAA (งานควบคุมโหลดสถานีฯ NCS)						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
6	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCA02YB-01	สับ	ปลด		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCA02YS-01	สับ	ปลด		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
9	NCA02YS-03	สับ	ปลด		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
10	แจ้ง EGAT (ศูนย์กรุงเทพฯ) ตรวจสอบ NCS-700112,700122 (Line No.1) โหลดเป็นศูนย์						
11	NCS-700112	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCS-700122	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCS-700117	สับ	ปลด		EGAT		DIS ใบมีด 115 เควี
14	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	NCS-700117	ปลด	สับ		EGAT		DIS ใบมีด 115 เควี
21	NCS-700112	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCS-700122	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCA02YS-01	ปลด	สับ		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
24	NCA02YS-03	ปลด	สับ		NCA		DIS ใบมีด 115 เควี
25	NCA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							