



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ตภสฟ.(ปก)๒๗๓/๒๕๖๘.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....

Switching Deadline

13/03/68

วันที่.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..ภสฟ.(ก๓)..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1..ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ 22 KV Bus1	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	นายไสว แซ่ลก วศ.๖ ผพท.กทช. ๐๘๑-๒๗๗๘๑๖๗
๒	อุปกรณ์ 22 KV Bus1	๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	
๓	อุปกรณ์ 22 KV Bus2	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	
๔	อุปกรณ์ 22 KV Bus2	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	
๕	อุปกรณ์ 22 KV Bus1 และ Bus2	๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC , BTF	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ต้น Riser pole	
๖	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๓ ก.พ. ๖๘ 2 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ปลดฟังก์ชัน 50BF, BUS DIFF. Protection (87B)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๗	BYB-01, BYS-01, BYS-02	๒๒ ก.พ. ๖๘ มี.ค. ๖๘ 2 - 14 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๘	6YB-01, 6YS-01, 6YS-02, 6YS-03	๒๒ ก.พ. ๖๘ มี.ค. ๖๘ 2 - 12 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๙	5YB-01, 5YS-01, 5YS-02, 5YS-03	๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๐	4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	17-22 มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๒	2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๒๓ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๓	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๓๑ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รีเซ็ต, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๔	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 87B , 50BF	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๑๕	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบ Stability ของ Bus Diff	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03) หมายเหตุ เบย์ 2YB, 3YB, 6YB โล้นต้องไม่มีไฟ	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ชพ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 10 พிடเตอร์ 11skv จาก NCA44B-๐1 ถึง NCA44B-01, ๐3
ในวันที่ 18-22 มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 83/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พிடเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณิชฎาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ 


(ชิงฉวีจิรา พงษ์ศิริ)
ชพ.๕ กท.นท.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. 

อก.สฟ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th





(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ทพ.ปค		๑๑ ก.พ. ๖๘
พชง.๕		๑๑ ก.พ. ๖๘

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 NCA04YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 - 22 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	83/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	11 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี NCA05YB-01 ว่าชุดทำงานแก้ไข VT แล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ และ สวิตช์กราวด์ปลดออกเรียบร้อย						
5	ตรวจสอบ DDE 115 เควี ปากทางแคบแวลวไลน์ NCA05YB-01 จั้ม DDE เข้าเรียบร้อย						
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด NCA05YS-01,03 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
10	NCA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA04YB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCA04YS-01	สับ	ปลด		NCA		Sw.ใบมีด 115 เควี
13	NCA04YS-03	สับ	ปลด		NCA		Sw.ใบมีด 115 เควี
14	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
15	แจ้งทำการเทสไฟ และข้อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 18 มี.ค.68							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลดข้อตรกราวด์						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	NCA04YS-01	ปลด	สับ		NCA		Sw.ใบมีด 115 เควี
25	NCA04YS-03	ปลด	สับ		NCA		Sw.ใบมีด 115 เควี
26	NCA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ตรวจสอบ LBS NCA04YS-04 (เอกนคร) อยู่สถานะ สับ และไม่ Lowgas						
28	NCA04YS-04	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		นช.		LBS 115 เควี
29	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							