



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 มี.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช.(กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A//3A	10-23 มี.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	Modify control and protection KT2A&KT3A, Replace VW2A and QW2B 115/22 kV DBN KT2A&KT3A	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN-KT2A//KT3A จาก DBN-2222 ถึง DBN-2227
ในวันที่ 10-23 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 93/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุช ไชยพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
28 มี.ค. 68

.....
(อนุช ไชยพงษ์)
ก.ปบ.3 กฟผ.3

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟส.ดบ......

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯเดิมบางนางบวช (DBA-KT2A // KT3A)

10-23 มี.ค. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
กฟผ.	งานที่ทำ	Modify control and protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	93/68
		นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568
			วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568
			วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568

1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.,)
2. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
เริ่ม Switching วันที่ 10 มี.ค. 68							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -9.26 MW
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -5.77 MW
4	ย้ายโหลด DBN-KT2A//KT3A ไปรับไฟจาก DBN-KT1A						
5	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
6	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 1
7	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
9	DBA0BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DBA	-	INCOMING 1
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ของวันที่ 10 มี.ค. 68							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟวันที่ 23 มี.ค. 68						
13	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	ย้ายโหลด DBN-KT2A//KT3A กลับจาก DBN-KT1A						
15	DBA0BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		DBA	-	INCOMING 1
16	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
17	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
18	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 1
19	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ของวันที่ 23 มี.ค. 68							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 24 มกราคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : Modify control and protection KT2A&KT3A, Replace VW2A and QW2B 115/22 kV DBN KT2A&KT3A

ตั้งแต่ : เวลา 07.30 น. วัน จันทร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV DBN KT2A&KT3A (เบรกเกอร์ DBN 2222 และไบเม็ต DBN 2227) ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบเม็ต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV DBN KT2A&KT3A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายศรารุติ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 24 มกราคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายภาณุวิชญ์ โสภากกร

ตำแหน่ง : วศก.6

โทร. : 02-590-5454
