



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 มี.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ นครชัยศรี 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV และ BUS 2	27 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCB4YB-01(TP.2) และ NCB3YB-01 ถึง ABS NCB3YS-05 ศูนย์ฮอนด้า ถึง LBS NCA4YS-06 วัดเสถียร เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ 115 kV ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ สถานีฯ นครชัยศรี 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kV Bus2 จาก NCB4YB-01 ถึง POthead
ในวันที่ 27 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 261/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ Bus2 จาก NCB3YB-01 ถึง NCB3YS-05
ในวันที่ 27 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สนันท์ ทอดจ้อง.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด
ว.ก. 5 โทร. ๐๘-๐๙๖.....)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....5.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ.๓๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานีฯ NCB.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 5
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครชัยศรี 2 (BUS 2,NCB04YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 261/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนทงย้อย			วันที่	22 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>ณัฐ</u>			วันที่	22 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสุรเสวีศักดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โชนทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
6	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
7	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
8	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
9	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
10	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
11	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
12	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
13	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
15	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้าย NCB07 ไปรับไฟจาก NCB01						
18	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้นข้าวขาหมูฮ่องเต้
19	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
20	ย้าย NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB04						
21	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้นตุ๋น
22	NCB06S-04	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
23	ย้าย NCB06 ไปรับไฟจาก NCA06						
24	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
25	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
26	ย้าย NCB08 ไปรับไฟจาก NCB02						
27	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	ขนานบัส
28	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.	-	DIS เลย บ.TUW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
30	ย้าย NCB 10 ไปรับไฟจาก NCB 5						
31	NCB05S-02	ปลด	สับ -		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพูลุการเกษตร
32	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
33	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
34	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.6
35	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.7
36	NCB08S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.8
37	NCB10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.10
38	ตรวจสอบ DIS POTHEAD NCB9S-01 สถานะ "ปลด" อยู่						
39	NCB02CVB-01	Auto	Manual		NCB		- CAP 2
40	ให้ปลด STEP Capacitor NCB02CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
41	NCB02CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 2
42	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCB03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด โขว์ OPEN						
43	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
44	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 2
45	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
47	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
48	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
49	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
50	NCA03YS-05	สับ	ปลด ถอดคกุญแจ		นช.		ABS ปากทางวัดเสถียร
51	NCBBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- ขนานบัส
52	NCB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 2
53	NCB02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- CAP 2
54	NCB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		-
55	NCB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		-
56	NCB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		-
57	NCB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		-
58	ตรวจสอบ ทรัก NCB9VB-01 สถานะ "Out service" อยู่						
59	SW.Ground NCB2CVG-01 ให้อเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
60	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ NCB6,7,8,9,10VB-01,NCB2BVG-01,NCB2CVG-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
61	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
62	NCB02BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 2
63	NCB02CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP2
64	NCB06VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F6
65	NCB07VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F7
66	NCB08VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F8
67	NCB09VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	NCB10VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F10
69	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
70	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
71	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
72	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
73	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
74	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
75	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
76	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
77	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบกเกอร์ 115 เควี
79	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
80	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
81	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
82	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลตกลับ						
83	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
84	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
85	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
86	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
87	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
88	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
89	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
90	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- -
91	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบกเกอร์ 115 เควี
93	NCB02BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 2
94	NCB02CVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ CAP2
95	NCB06VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F6
96	NCB07VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F7
97	NCB08VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F8
98	NCB09VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F9
99	NCB10VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F10
100	NCBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- ขนานบัส
101	NCB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- INCOMING 2
102	NCB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- CAP 2
103	NCB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
104	NCB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	NCB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-
106	NCB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-
107	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
108	NCA04YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ပ် ล็อคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
109	NCB03YS-01	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- ใบมีด 115 เควี
110	NCB03YS-03	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- ใบมีด 115 เควี
111	NCB04YS-01	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- ใบมีด 115 เควี
112	NCB04YS-03	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- ใบมีด 115 เควี
113	NCB04YB-01	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
115	NCB01BVB-01	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- INCOMING 1
116	NCB02CVB-01	ปลด	ล๊ပ် คง Manual		NCB		- CAP 2
117	NCB02CVB-01	Manual	Auto		NCB		- CAP 2
118	NCB06S-01	ปลด	ล๊ပ်		นช.		DIS POT HEAD F.6
119	NCB07S-01	ปลด	ล๊ပ်		นช.		DIS POT HEAD F.7
120	NCB08S-01	ปลด	ล๊ပ်		นช.		DIS POT HEAD F.8
121	NCB10S-01	ปลด	ล๊ပ်		นช.		DIS POT HEAD F.10
122	ย้าย NCB10 กลับคืนจาก NCB05						
123	NCBBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		NCB		- ขนानบัส
124	NCB10VB-01	ปลด	ล๊ပ် คง OFF Auto Reclose		NCB		-
125	NCB05S-02	ล๊ပ်	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS รัานล้งห้วยพลูการเกษตร
126	ย้าย NCB08 กลับคืนจาก NCB02						
127	NCB08VB-01	ปลด	ล๊ပ် คง OFF Auto Reclose		NCB		-
128	NCB02S-02	ล๊ပ်	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลย บ.TUW
129	NCBBVB-01	ล๊ပ်	ปลด		NCB		- ขนानบัส
130	ย้าย NCB07 กลับคืนจาก NCB01						
131	NCB07VB-01	ปลด	ล๊ပ် คง OFF Auto Reclose		NCB		-
132	NCB01S-11	ล๊ပ်	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รัานข้าวขามหุฮองเต้
133	ย้าย NCB06 กลับคืนจาก NCA06						
134	NCB06VB-01	ปลด	ล๊ပ် คง OFF Auto Reclose		NCB		-
135	NCA06S-09	ล๊ပ်	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
136	ย้าย NCB06 บางส่วนกลับคืนจาก PMB04						
137	NCB06S-04	ปลด	ล๊ပ်		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
138	NCB06S-06	ล๊ပ်	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รัานตู้
139	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
140	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
141	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
142	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
143	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
145	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
146	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
147	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
148	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
149	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
150	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
151	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
152	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
153	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
11	อ้อมใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYL4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์วิไล (081-3657367)
		25 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดอ์เซนบนบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
12	อ้อมใหญ่ 1	15 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY11YB-02(TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์วิไล (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY21YB-02(TP.2) และ OY21YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
13	สมุทรสาคร 3	18 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ.(ก3)	เชาว์วิไล (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ย้าย โดอ์เซนรีโอสเซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษา รีโอสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	
		24 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ย้าย โดอ์เซนรีโอสเซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษา รีโอสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบม.(ก.3)	นิตินัย 085-2908434
14	นครชัยศรี 2	26 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCBYB-01, NCB1YB-01(TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ., กบม. กบม.	เชาว์วิไล (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2 และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB4YB-01(TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด NCB3YS-04 และปลด NCA4YS-06)	กศพ., กบม. กบม.	
15	สมุทรสาคร 3	28 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาว์วิไล (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ขอให้ห้องคาน Bus 2 ที่จ่ายไฟให้สถานีฯ)	กบม.(ก3) กบม.	
16	อ้อมน้อย 2	31 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ย้าย โดอ์เซน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์วิไล (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	