



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

12 ก.พ. 68

00415

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.)

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุง๒๒KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราวป้องกัน

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟปรับปรุง๒๒KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราวป้องกัน	SAB๕S-๑๖	-NCA๙S-๐๔ -Disชค.ป้องกัน	นายนพดล ปึกษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่วัดวังน้ำขาว - ฝั่งป้องกัน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ฤทธิณ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๓๙๔ Long : ๑๐๐.๑๖๑๙๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๙๗๑ Long : ๑๐๐.๑๕๒๑๕

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SAB 5 จาก SAB 5S-16 ถึง NCA9S-04, DIS ชค. ๖๐ ก.ว.
ในวันที่ 16 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 264/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ บำรุงศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบนิติชัย ฤทธิณ

รจก. (นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตา)
๑๗ ก. ๕ แทน ทบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. คพร. , กฟผ. กทข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดวังน้ำขาว - ปอ่กั้ง			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง 16 ก.พ. 68 16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 264/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายพิรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	หน้า อบต.คลองจินดา
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07						
8	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
9	KTE07S-07	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 คลองลาดชะโด
10	DIS ชั่วคราว SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปอ่กั้ง
11	KTE07S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
12	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.30น.						
13	SAB05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 หน้าวัดวังน้ำขาวชุมวัด
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ (มจรคคอม NCA9S-0A SF6 ตามแมกกัฒจักรหน้าจาก OPEN, กักกาน						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
22	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
23	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
25	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
26	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
27	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
28	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						

งานตีไปพื้นฐานอาคารพิเศษที่ 16 กรุงเทพมหานคร 2568 ปรับปรุง 22KV ไตไลน์ 115KV
 ช่วง หน้าตู้ดึงน้ำขาว - ป่อกิ่ง

