



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

07/02/68

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๗๒๖ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อ ให้ชุดงานแขวงทางหลวง ปฏิบัติงานใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรงข้าม THE Station ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๐ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟ ให้ชุดงานแขวง ทางหลวง ปฏิบัติงาน ใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรง ข้าม The Station	สถานีฯ สค.๕	SME๓YS-๐๙ หน้าบริษัท โชค สถาพร	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กปก.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115KV จาก สก.ท่ง ล.๑ ถึง SME03YS-09  
ในวันที่ 10 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 268/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.วร โฆภณินทร์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ ม.ม.พร้อม  
4 ก.พ. 68

  
(นายเอก สอนโคก)   
กต.๗ ปฏิบัติงาน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพร.๕๑๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SME)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณตรงข้าม The Station

- สถานที่ทำงาน
- กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.พ. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟส.สก. งานที่ทำ ดับไฟให้ชุดงานแขวงทางหลวง ตามใบขอปฏิบัติงาน 268/68
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย

- น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟให้ชุดงานแขวงทางหลวง วันที่ 10 ก.พ. 68 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
4	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
5	ตรวจสอบ 115 เควี SME02YB-03 , SME03YB-03 , SME04YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
6	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
9	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
10	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
11	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	SME03YS-09	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		สก.		ABS หน้า บ. โขกสถานพร
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย และลงรายละเอียดข้อมูลใน We Safe						
16	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
17	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
18	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
21	SME03YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		สก.		ABS หน้า บ. โขกสถานพร
22	Close Loop 115 เควี						
23	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
24	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
26	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
27	SME03YB-03	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
30	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

