



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปค.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรมชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผนผัง ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-5YB, BYB	๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม			นายทรงชนะ 082 128 9484
๒	BYB-01	๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEABYB-01	BEABYB-01	BEABYB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๓	1YB-01	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA1YB-01	BEA1YB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๔	2YB-01	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA2YB-01	BEA2YB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๕	3YB-01	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA3YB-01	BEA3YB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๖	4YB-01	๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA4YB-01	BEA4YB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๗	5YB-01	๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA05YB-01	BEA05YB-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๘	1YB-5YB, BYB	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานีไฟฟ้า			นายทรงชนะ 082 128 9484
๙	1YB-5YB, BYB	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ชั้นศูนย์			นายทรงชนะ 082 128 9484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

;bmp๖ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.๔ ผ.ปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๘๔.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร.๔ ผ.ปค. ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 151 กว. จาก BEA2YB-01 ถึง BEA2YB-01, 02  
ในวันที่ 19-24 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 26/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจรัส ตันภูมิประเทศ

(นายมนช ทองน้อย)  
๐๑๑.๖ ๓๓๓ น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๐๗๕-๕๖

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ บางเลน 1(BEA02YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 19-24 ม.ค. 68 ..... ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กสฟ.(ก.3) ..... งานที่ทำ รีดถอนตู้ควบคุม ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 26/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายมนอ ทอญ้อย ..... วันที่ 28 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 28 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 28 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีดอนตูม ไปรับไฟจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DTM04YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
5	ดำเนินการ OFF ATS ที่ สถานีดอนตูม						
6	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 kV
9	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 kV
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 19 ม.ค. 68							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
20	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
21	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีดอนตูม กลับจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)						
22	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ดำเนินการ ON ATS ที่ สถานีดอนตูม						
25	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							