



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3-KT1A	3 มี.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SN3 2212	SN3 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT1A จาก SN3-2212 ถึง SMC BR-05, SMC BR-09
ในวันที่ 3 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 279/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทธรณ์ วัฒนใจทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

(พ.ส.น.จิราภรณ์ พงษ์ศิริ)
ว.ค.5 ก.ท.น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. ย.น.จ......

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น

แผ่นผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี..... SMC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 3 กฟผ.(KT1A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 67	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 279/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโม 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัซซา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นาย 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายส		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMCBR-05	Normal	Nonreclosing		SMC		RE โหลด 2.6 MW
4	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing		SMC		RE โหลด 2.3 MW
5	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
6	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
7	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
8	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
9	ย้าย SMC09 ไปจ่ายจาก SMX03						
10	SMC09S-05	ปลด	สับ		บจ.		SF6 ตรงข้ามซอยบ่อดิน
11	SMCBR-09	สับ	ปลด		SMC		RE -
12	ย้าย SMC 5 ไปจ่ายจาก SMI 6						
13	SMC05S-05	ปลด	สับ		บจ.		SF6 ก่อนซอยกลิ่นสุวรรณ
14	SMCBR-05	สับ	ปลด		SMC		RE -
15	แจ้งสถานีฯสมุทรสาคร 3 ให้ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ SMCBR-05 และ SMCBR-09						
16	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ กฟผ.รับทราบ						
17	SN3-2212	สับ	ปลด		EGAT		-
18	SN3-2217	สับ	ปลด		EGAT		-
19	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
20	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
21	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
22	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
24	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
25	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
26	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SN3-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
30	SN3-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
31	แจ้งสถานีฯสมุทรสาคร 3 ให้ทำการสับไปมิดด้าน Load ของ SMCBR-05 และ SMCBR-09						
32	ย้าย SMC09 ไปจ่ายจาก SMX03						
33	SMCBR-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		RE -
34	SMC09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ตรงข้ามชอยบ่อดิน
35	ย้าย SMC 5 กลับจาก SMI 6						
36	SMCBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		RE -
37	SMC05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ก่อนชอยกลืนสุวรรณ
38	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	SMCBR-05	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
40	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
41	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
42	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
43	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
44	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							