



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ก.พ. 68

เลขที่ ภ.3.สช.(ภป.)...007.../2568.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พสิราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ.....

วันที่

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.3).....

ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.ภฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า...ภฟส.สามชุก.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า
สามชุก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๑. | XCA1 | 23 ก.พ. 2568 | 08.30 น. | 17.00 น. | ปักเสาพาดสาย บริเวณวัดนางพิมพ์ | SF6 บ้านคอตัน DBA07S-05 | DIS ชั่วคราวสาม แยกวัดนางพิมพ์ | นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...หม้อแปลง...23.....เครื่อง...1.110.....เควีเอ...ผู้ใช้ไฟประมาณ...3.400.....รวม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเทอดไทย จันทร์เทัญ.....ตำแหน่ง.....ชผ.ภป.....โทร 086-7661012.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.7613426 , 100.1275696
3.2 สิ้นสุด 14.757295 , 100.125572

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

หน.บค.รักษาการแทน ผจก.ภฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อภ.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA1 จาก DBA7S-05 ถึง DIS 5ค 110KV วัดนางพิมพ์
ในวันที่ 23 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 284/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรทนต์ ไร่โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.ภฟส.สามชุก
18 ก.พ. 68

(นาง สุรวิธรัตน์ ไร่โพธิ์ทอง)

อสค.5 ๒๒๓๖ ๒๒๖.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟล.สธ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น



ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกวัดนางพิมพ์ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ก.พ. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 284/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบ SF6 DBA07S-05 บ้านคอตัน อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน | | | | | | |
| 3 | XCA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน | | | | | | |
| 5 | DIS ชด. โล้น XCA01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS สามแยกวัดนางพิมพ์ |
| 6 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 9 | เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซัดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย | | | | | | |
| 10 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 11 | XCA01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 12 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 13 | XCA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | |
| 14 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 15 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 16 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 17 | DIS ชด. โล้น XCA01 | ปลด | สับ | | สช. | | DIS สามแยกวัดนางพิมพ์ |
| 18 | XCA01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
บริเวณ SF6บ้านคอตัน ถึง บ้านท่ากระพี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.ภฟส.สามชุก
ผู้ขอตรวจจุด G2
นาย บัณฑิต เทพบุตร พง.5 ผกป.ภฟส.สามชุก

