



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(ปก.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-5YB, BYB	๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม			นายทรงชนะ 082 128 9484
๒	BYB-01	๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEABYB-01	BEABYS-01	BEABYS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๓	1YB-01	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA1YS-01	BEA1YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๔	2YB-01	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA2YS-01	BEA2YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๕	3YB-01	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA3YS-01	BEA3YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๖	4YB-01	๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA4YS-01	BEA4YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๗	5YB-01	๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA05YS-01	BEA05YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๘	1YB-5YB, BYB	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานีไฟฟ้า			นายทรงชนะ 082 128 9484
๙	1YB-5YB, BYB	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ชั้นศูนย์			นายทรงชนะ 082 128 9484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

:bompผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศว.๔ ผปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๔

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง    ๑.๑  มีโอกาสชำรุด    ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....รท.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน รท.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก B 4YB-01 ถึง B 4YB-02

ในวันที่ 3-8 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 28/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย นตริพันธ์ อังสนาอิน ประสานงานการขอดับไฟกับ.....นายดำรง ต้นภูมิประเทศ.....

  
(นาย นตริพันธ์ อังสนาอิน)  
รท.๗ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทฟล.บค.

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิซชิง 1 ..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ - ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ BEA .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่เวลา 0830 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA04YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-8 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอนตู้ควบคุม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	28/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	28 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภชชา,นางสาวพิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ตรวจสอบ การจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี จ่ายแบบ Close Loop)						
2	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานที่ BEA04YB-01						
4	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
6	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
7	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมลง Wesafe						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 3 ก.พ. 68</i>							
8	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ พร้อมยืนยันใน Wesafe วันที่ 8 ก.พ. 68 เวลา 17.00 น.						
9	ตรวจสอบ BEA04YB-01 สถานะ Open						
10	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
11	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
12	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							