



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์     | วัน/เดือน/ปี                | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก        | ถึง        | ผู้ควบคุมงาน           |
|-----|--------------|-----------------------------|-------------|----------|--|------------|------------|------------------------|
| ๑   | 1YB-5YB, BYB | ๕ ม.ค. ๒๕๖๘                 | ๙.๐๐ น.     | ๑๖.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม                                      |            |            | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๒   | BYB-01       | ๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘   | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEABYB-01   | BEABYS-01  | BEABYS-02  | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๓   | 1YB-01       | ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.      | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)                                       | BEA1YS-01  | BEA1YS-02  | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๔   | 2YB-01       | ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)                                       | BEA2YS-01  | BEA2YS-02  | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๕   | 3YB-01       | ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘  | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)                                       | BEA3YS-01  | BEA3YS-02  | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๖   | 4YB-01       | ๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘   | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)                                       | BEA4YS-01  | BEA4YS-02  | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๗   | 5YB-01       | ๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘  | ๙.๐๐ น.     | ๑๗.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)                                      | BEA05YS-01 | BEA05YS-02 | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๘   | 1YB-5YB, BYB | ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘                | ๙.๐๐ น.     | ๑๖.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานีไฟฟ้า |            |            | นายทรงชนะ 082 128 9484 |
| ๙   | 1YB-5YB, BYB | ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘                | ๙.๐๐ น.     | ๑๖.๐๐ น. | ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ชั้นศูนย์                                    |            |            | นายทรงชนะ 082 128 9484 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

;bmp๑ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๔.....

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง    ๑.๑  มีโอกาสชำรุด    ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถาวร ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง..... ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 7 ฟีดเดอร์ จาก BEA5YB-01 ถึง BEA5YS-02

ในวันที่ 9-14 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 29/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย ถาวร ด้อยเต็มวงศ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

(นายธองทอง ธิงทองทอง)  
๑๑๓.๗ กกน พ.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. มอ, กฟผ. ตตม

อก.บษ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิซชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - BEA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีบางเลน1 (BEA05YB-01)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 - 14 ก.พ.68  | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก.3)  | งานที่ทำ | ติดตั้งระบบ SCPS 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 29/68                                   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |          | วันที่ 28 ธันวาคม 2567  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 28 ธันวาคม 2567  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 28 ธันวาคม 2567  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจรวรตน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร<br>2. นส.สุภัสชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมษ |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| *****เริ่มช่วงแรกวันที่ 9 ก.พ.68.*****   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| ตรวจสอบใบมิต 115 เควีรหัส DTMO4YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ" OFF ATS สถานีดอนตูม                |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 1  | KS-7022     | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | EGAT         | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 2  | SNO02YB-03  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | ก1.          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3  | BEA02YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | BEA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4  | DTM02YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | DTM          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5  | BEA05YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | BEA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 7  | DTM04YB-01  | ปลด                                  | สับ คง "OFF"Auto Reclose |      | DTM          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8  | DTM02YB-01  | สับ                                  | ปลด                      |      | DTM          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9  | BEA05YB-01  | สับ                                  | ปลด                      |      | BEA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10   | BEA05YS-01  | สับ                                  | ปลด                      |      | BEA          | -          | ใบมิต 115 เควี     |
| 11   | BEA05YS-02  | สับ                                  | ปลด                      |      | BEA          | -          | ใบมิต 115 เควี     |
| 12 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 13 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 14   | KS-7022     | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose        |      | EGAT         | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15   | SNO02YB-03  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose        |      | ก1.          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 16   | DTM04YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose        |      | DTM          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้  |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| *****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 9 ก.พ.68*****  |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| *****เริ่มวันที่ 14 ก.พ.68.*****   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 18 เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับปกติ  |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 19   | KS-7022     | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | EGAT         | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20   | SNO02YB-03  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | ก1.          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 21   | DTM04YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose       |      | DTM          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 22 เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี   |             |                                      |                          |      |              |            |                    |
| 23   | BEA05YS-01  | ปลด                                  | สับ                      |      | BEA          | -          | ใบมิต 115 เควี     |
| 24   | BEA05YS-02  | ปลด                                  | สับ                      |      | BEA          | -          | ใบมิต 115 เควี     |
| 25   | BEA05YB-01  | ปลด                                  | สับ คง "OFF"Auto Reclose |      | BEA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์          | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                    |
|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 26  | DTM02YB-01           | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | DTM          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27  | DTM04YB-01           | สับ                                  | ปลด                       |      | DTM          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 28  | KS-7022              | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | EGAT         |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 29  | SNO02YB-03           | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | ก1.          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30  | DTM02YB-01           | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | DTM          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 31  | BEA05YB-01           | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | BEA          |            | -        | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 32  | ON ATS สถานีฯ ดอนตูม |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| *****สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 14 ก.พ.68.***** |                      |                                      |                           |      |              |            |          |                    |