



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.دن.(ปบ) 153/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

19 ก.พ. 68

วันที่ 6. ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.บ. (ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนวนวช. ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1	DBA 01	23 ก.พ.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง- สฟพ.ดบ.	DBA1S-01 สฟพ.ดบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	นาย ศักดิ์รินทร์ แก้วปาน กัน 080- 9634693
	DBA 05	23 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 สฟพ.ดบ.	DBA5S-02 แยกนางบวช ถึงดิส ชั่วคราวข้ามถนนแยก นางบวช	
	DBA 06	23 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 สฟพ.ดบ.	DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	
2	DBA 01	2 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 สฟพ.ดบ.	DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	2 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 สฟพ.ดบ.	ดิสชั่วคราวแยกวัดเขา ชั้น ถึงดิสชั่วคราวข้าม ถนนแยกนางบวช	
	DBA 06	2 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 สฟพ.ดบ.	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งนาง บวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 4 ด.นางนวนวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ม.บ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....

3.2 สิ้นสุด Lat ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA1S-01

DBA1S-16

DBA5S-01

DBA5S-02


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ DBA1,5,6 จาก DBA6S-01 ถึง DBA6S-02

ในวันที่ 23 ก.ค.68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 291/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนิอ ราชบุรีจิณ ประสานงานการขอดับไฟกับ มยอร์วิทย์ ศรีด้กตา.


(หนคณกร์ สิบศิริมาตย์)
๐๙๐.๖ 1๗๗ พ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

แผ่นผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กพค.๓๗, กพค.๓๘.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจพ. (สถานี (.....))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกนางบวช-หน้า สฟฟ.เดิมบางฯ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	23 ก.พ. 68	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 291/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี	-	-
5	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
6	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
7	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
8	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
9	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
10	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
11	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี	-	-
12	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA02						
13	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	หมอมจรรย์
14	DBA04S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	บางแอก
15	ย้ายโหลด DBA05,06 บางส่วนไปจ่ายจาก HKA06						
16	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงสีบุญเจริญ
17	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
18	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
19	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	ข้างขนส่ง
20	DBA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA DIS	สามแยกนางบวช
21	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA SF6	โรงกลึงนางบวช
22	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
23	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
24	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	สามแยกนางบวช
25	DIS ชั่วคราว(DBA05)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	สามแยกนางบวช(ข้ามถนน)
26	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
27	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA05						
28	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
29	DBA01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	ป้อมตำรวจนางบวช
30	เมื่อพร้อมดับไฟ						
31	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
33	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		-	-
34	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
35	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
36	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
37	แจ้ง กฟส.ดบ. ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวช อยู่สถานะ OFF ให้ล็อกคาน							
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
45	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
46	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
48	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
49	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี		-	-
50	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-	-
51	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
52	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
53	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
54	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
55	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
56	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี		-	-
57	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		-	-
58	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-	-
59	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		-	-
60	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
61	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
62	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
64	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5							
65	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6							
66	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
67	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
68	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
69	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
70	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	-
71	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-	-

