



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadlin

8 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ม.ก.) ๒๓๗/๒๕๖๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ท่าทราย ๒ ชค. ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BUS-๓ TP1	๙ ก.พ. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1 สถานีไฟฟ้า ท่าทราย ๒ ชค. ตรวจสอบแก้ไข น้ำมันรั่วซึม หม้อแปลง TP๑	THU ๑YS-๐๑	F๑ ถึง F๕	นายวิชัย หงษา ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชัย หงษา ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๖๕-๖๕๕๕๘๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THU-TP1 จาก THIS-145-01 ถึง THUBR-01,2,3,4 load.

ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 295/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หัตถิรินทร์ อังสนาวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชลวิชัย นงดา

(นายหัตถิรินทร์ อังสนาวิน)
ร.ก.๑ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.น.(คฟ.)

เรียน ผจก. พ.ส.ส.ค.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี THU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ หงษา)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กสฟ. แก๊โซน้ำมันรั่วซึม THU-TP1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก๊โซน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	295/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายชุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง และตรวจสอบสวิตชิงหมายเลข 48/2568 ย้ายโหลดแล้วเสร็จ						
2	ตรวจสอบ Sw. Load ของ THUBR-04 สถานะ ปลดทั้ง 3 เฟส						
3	ตรวจสอบ THU01YS-01 ใบมีด 115 เควี สถานะ ปลดทั้ง 3 เฟส						
4	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
5	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
6	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
8	SW.Load THUBR-01	สับ	ปลด		สค.		DIS Load THUBR-01
9	SW.Load THUBR-02	สับ	ปลด		สค.		DIS Load THUBR-02
10	SW.Load THUBR-03	สับ	ปลด		สค.		DIS Load THUBR-03
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการทดสอบ และช็อดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
14	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
15	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe **ตรวจสอบงานหมายเลข 48/2568 ยังไม่จ่ายไฟ**						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
20	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
21	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	SW.Load THUBR-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Load THUBR-01
24	SW.Load THUBR-02	ปลด	สับ		สค.		DIS Load THUBR-02
25	SW.Load THUBR-03	ปลด	สับ		สค.		DIS Load THUBR-03
26	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
27	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
28	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							