



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## วิญญูขอตัดไฟ

23 ก.พ. 67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี.1 ตามบันทึก จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	28 ก.พ. 67	08.00 น.	16.30 น.	Correct Hot Clamp	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP KT1A จาก SP 2212 ถึง SP 2217  
ในวันที่ 28 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 299/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วอินนิ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.  
20 ก.พ. 67

(นาย จิรวรรณ แก้วอินนิ้ง)  
อ.ก.ปบ.5 ๒๖๓๓ ขณ.กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟภ. ลพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. .... (สถานีฯ SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 (KT1A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-ก.พ.-67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ Correct Hot Clamp	ตามใบขอปฏิบัติงาน 299/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายณัฐภาณุจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15 MW
3	ย้ายโหลด SP KT1A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SP KT2A						
4	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
5	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
6	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
7	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
9	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
13	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
15	ย้ายโหลด SP KT1A ทั้งหมด กลับจาก SP KT2A						
16	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
17	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
18	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							

## เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : Correct Hot Clamp SP KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT1A (เบรกเกอร์ SP 2212 และเบมิต SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี  
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดเบมิต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

---

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : สุทิน รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454

---