



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิราสุวรรณชล ..... ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.)... ตามบันทึก  
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1 115 kV Main Bus No.2	22-23 ก.พ. 68	17.00 น.	17.00 น.	Keep Load ที่ SA1 ขอย้ายโหลด ออก 50 MW เหลือโหลด ประมาณ 250 MW (ข้าม Peak)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1 จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ 22-23 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 299/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวิทย์ เกตุสิงห์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

(นายประสิทธิ์ ศรีสุธรรมกุล)  
วคค.3 กฟผ. น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. กทม.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผ่นผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SA A)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 1 (EGAT SA1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-23 ก.พ. 2568	ระหว่าง	17.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 250 MW. ตามใบขอปฏิบัติงาน 299/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเชษฐาธิราช,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115kV (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OPEN LOOP						
10	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานีฯ กระตุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
12	ย้ายโหลด 115kV สถานีฯ กระตุ้มแบน 1,4 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาร์ทอัส ไปรับไฟ 115kV ทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานีฯ กระตุ้มแบน 5						
13	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อ กฟผ.ขอย้ายโหลด 115kV กลับสภาพเดิม (วันที่ 24 ธ.ค. 2566) ☺						
22	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด 115kV สถานีฯ กระทุ้มแบน 1,4 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสท์ กลับจาก 115kV ทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานีฯ กระทุ้มแบน 5						
28	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	CLOSE LOOP						
31	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 42862 /2568	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2568		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1  
อุปกรณ์ ปลด SA1 115 kV Main Bus No.2

งานที่ทำ แก้ไขค่า Moisture Content ใน SA1-70042 Compartment G20 สูง GIS

หมายเหตุ ข้อมูล Load ที่ สฟ. SA1 ปี 67 ย้อนหลัง ประมาณ 300 MW  
ประสานงาน คุณศุภสวัสดิ์ สามารถ ย้ายโหลดก่อนปฏิบัติงาน ไปที่ สฟ. SN3, SN4  
ประมาณ 50 MW เหลือโหลดประมาณ 250 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.