



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

26 ก.พ. 67

เลขที่ วันที่
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช... ตามบันทึก
 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT2A/3A	29 ก.พ. 67	08.00 น.	16.30 น.	Correct Hot Clamp	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียงน ออ.ปบ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 29 ก.พ. 67 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN KT2A/3A จาก DBN 2222 ถึง DBN 2227
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 300/67

ในวันที่ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ในวันที่ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.


 (นายวรรณพงษ์ วรรณพงษ์)
 รพ.ป. 5 กกน. นท.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)
 เรียงน ผจก. นพอ. กม.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
 แผ่นผังแนบ แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DBA)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป







(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯเดิมบางฯ กฟผ.(KT2A//3A) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 ก.พ. 67 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Correct Hot Clamp | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 300/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวรรณพงษ์ นกเทศ | | | วันที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางพิชยา, นาย..... (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวีร์วัชร, นายพิชชา, นายวัฒนา, นายอมร..... (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นางสาวสุ..... (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้าย DNB INC.1 ไปจ่ายจาก DBN INC.2						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		ขนานเมนบัส
6	DBABVB-01	สับ	ปลด		DBA		INCOMING 1
7	DBABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		INCOMING 1
8	DBN-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	DBN-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
10	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
12	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	DBABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA		INCOMING 1
16	DBN-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
17	DBN-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
18	ย้าย DBN INC.1 กลับจาก DBN INC.2						
19	DBABVB-01	ปลด	สับ		DBA		INCOMING 1
20	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		ขนานเมนบัส
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							