



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ลข. ๑๕๒ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14/02/68

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ฟ.ส.ล.ช.

ด้วยการไฟฟ้า ก.ฟ.ส.ล.ช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เลขวิทยุ..... ตามแผนผัง

สังเขปแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	LWA๐๔R-๐๑	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงกรณีเร่งด่วน	รีโคลสเซอร์ โบสท์เกา LWA4R-01	โบมิตบ้านหมุ บอน	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านเลขที่..... บ้านหนองสระ บ้านหมุบอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ข.ผ.ก.บ. โทร. ๐๙๕-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.ก.ฟ.ส.ล.ช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) ก.ฟ.ก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA10 จาก LWA4R-01 ถึง บ.บ. ๕๓๗๗๗๗
 ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 306/68
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... เพชรวิโรจน์ชัย

(นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย)
๐๙๕-๗๒๗๗๘๒๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. ก.ฟ.ก.๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น


แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี.....) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	LWA04R-01(โบสถ์เก่า) - Dis บ้านพูนอน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงกรณีเร่งด่วน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	306/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโอช ทองย้อย			วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
3	LWA4R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข	R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
4	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG5R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	บ้านห้วยยาง
6	ย้ายโหลด LWA10 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG05						
7	LWA04S-10	ปลด	สับ		ลข.	SF6	บ้านหนองพญา
8	LWA4R-01	สับ	ปลด		ลข	R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
9	แจ้ง กฟส.ลข. ปลดสวิตชิงโบสถ์ด้านโหลดของ LWA04R-01 ออกทั้งสามเฟส						
10	พร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
11	DIS ชั่วคราว LWA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข	DIS	บ้านพูนอน
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ลข. รับทราบ						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
16	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
17	LWA4R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข	R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG5R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทกจ.	R	บ้านห้วยยาง
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
20	เมื่อ กฟส.ลข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ลข. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ลข. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
24	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
26	LWA4R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข	R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
27	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG5R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	บ้านห้วยยาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	พร้อมจ่ายไฟ						
30	DIS ชั่วคราว LWA10	ปลด	สับ		ลข		DIS บ้านพุดอน
31	ย้ายโหลด LWA10 บางส่วนกลับคืนจาก UTG5						
32	แจ้ง กฟส.ลข. สับสวิตช์ไบเมตดด้านโหลดของ LWA04R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
33	LWA4R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ลข		R แยกบ้านโบสถ์เก่า
34	LWA04S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลข.		SF6 บ้านหนองพญา
35	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
36	LWA4R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข		R แยกบ้านโบสถ์เก่า
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG5R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		กกจ.		R บ้านห้วยยาง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

15 ต.พ. 2560
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

LWA4R-01 (กสอ)

ผู้ควบคุมโครงการ
(กสอ)

SFL หน่วยงาน

