



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13/02/68

เลขที่ ก.๓ กจ.(ป.น) MMK / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิเศษ

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงฝั่งยงเฮ้าส์ บริเวณสี่แยกวังสารภี ม.๙ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ และ วงจร F๑๐ สฟฟ.พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร F๑๐ สฟฟ.พนมทวน	๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนว เสาไฟฟ้าแรงสูงฝั่งยงเฮ้าส์ แยกวังสารภี	DIS ชั่วคราว แยกวังสารภี	SF๖ ชั่วคราวหน้า ยงเฮ้าส์	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนว เสาไฟฟ้าแรงสูงฝั่งยงเฮ้าส์ แยกวังสารภี	DDE แยกวังสารภี	DDE หน้ายงเฮ้าส์	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร ๐๘๕-๙๙๑๑๔๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ผ.บ.รักษาการแทน ผ.บ.กฟส.ภจ.

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เชาชูธรรม)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ PTU 10 จาก DIS ชด.แยกวังสารภี ถึง SF6 ชด. ยงเฮ้าส์. ในวันที่ 14 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 309/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ KCA 10 จาก DDE แยกวังสารภี ถึง DDE หน้ายงเฮ้าส์. ในวันที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต อานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.ภจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพนิต อานนท์)

จุดก.5 11กย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สี่แยกวงษ์สารภี			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง 14 ก.พ. 68 17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 309/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชสุวรรณ			วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
4	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=4.8MW.
5	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=4.2MW.
6	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	L=2.6MW.
7	ย้ายโหลด PTU10 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA02						
8	KCA02S-15	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 รับประทานอาหารเที่ยง
9	SF6 ชั่วคราว PTU10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	หน้ายงเข้าส์
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	DIS ชั่วคราว PTU10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	แยกวงษ์สารภี
12	แจ้ง กฟภ.กจ. ตรวจสอบจุดเปิด DDE แยกวงษ์สารภี สถานะ เปิดอยู่ ถึงปลายสาย (ตามผังแนบ)						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
19	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
21	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
22	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
23	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
25	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
26	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
27	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
28	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
29	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						

