



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## วิทยุขอตัดไฟ

13 มี.ค. 67

|   |                          |
|---|--------------------------|
| เลขที่ .....                                | วันที่ .....             |
| ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ..... | ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) ..... |
| ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....   | ตำแหน่ง .....            |

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กาญจนบุรี 2 .. ตามบันทึกจำนวน.....1..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง     | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก                    | ถึง      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------|----------|
| 1   | 115 เควี<br>INC 1 | 17 มี.ค. 67  | 07.30 น.    | 16.30 น. | แก้ไขสายแตกที่ KB2-VY3B      | KB2 70322<br>KB2 70332 | KB 70337 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง <sup>KB2-70322</sup> <sup>KB2-70332</sup> จาก <sup>KB2-70322</sup> <sup>KB2-70332</sup> ถึง <sup>KCB-2TB-02, 03</sup>

ในวันที่ 17 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 310/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกฤษณ์ วงษ์โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นางสาวศรีภรฯ) นกษศิริ  
วสค.5กทจนพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ. 2 (สถานี กคบ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                         |                   |                |
|------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)   |          |                         |                   |                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 17 มี.ค. 67   | ระหว่าง  | 07.30 น.                | ถึง               | 16.30 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ | แก้ไขสายแตกที่ KB2-VY3B | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 310/67         |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง  |          |                         | วันที่            | 10 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                         | วันที่            | 10 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |                         | วันที่            | 10 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                         |                   |                |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                     |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 2   | ตรวจสอบ Loop 115 kV.ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 (KCB)ว่า Loop กันอยู่ปกติ |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 3   | - ดับไฟ เวลา 07.30 น.  |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 4   | KCB02YB-03   | "OFF" Auto Reclose                   | "OFF" Auto Reclose |      | KCB          |            |                      |
| 5   | KCB02YB-02   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | CB 115 kV.IN02       |
| 6   | KCB02YB-03   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | CB 115 kV.IN02       |
| 7   | KCB02YS-03   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 8   | KCB02YS-04   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 9   | KCB02YS-05   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 10  | KCB02YS-06   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 11  | KCB02YS-08   | สับ                                  | ปลด                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 12  | KB2-70322  | สับ                                  | ปลด                |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | CB 115 kV.กฟผ.Line02 |
| 13  | KB2-70332  | สับ                                  | ปลด                |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | CB 115 kV.กฟผ.Line02 |
| 14  | KB2-70337  | สับ                                  | ปลด                |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | ใบมิด 115 kV.กฟผ.    |
| 15  | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟผ.รับทราบ   |                                      |                    |      |              |            |                      |
|     | %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%                           |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 16  | หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 17  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                     |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 18  | - เมื่อกฟผ.พร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 19  | KCB02YS-03   | ปลด                                  | สับ                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 20  | KCB02YS-04   | ปลด                                  | สับ                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 21  | KCB02YS-05   | ปลด                                  | สับ                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 22  | KCB02YS-06   | ปลด                                  | สับ                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 23  | KCB02YS-08   | ปลด                                  | สับ                |      | KCB          |            | ใบมิด 115 kV.        |
| 24  | KB2-70337  | ปลด                                  | สับ                |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | ใบมิด 115 kV.กฟผ.    |

| ที่                                     | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                   |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 25                                      | KB2-70322   | ปลด                                  | สับ                     |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | CB       | 115 kV.กฟผ.Line02 |
| 26                                      | KB2-70332   | ปลด                                  | สับ                     |      | ศูนย์ฯกทม.   |            | CB       | 115 kV.กฟผ.Line02 |
| 27                                      | KCB02YB-03  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | KCB          |            | CB       | 115 kV.IN02       |
| 28                                      | KCB02YB-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | KCB          |            | CB       | 115 kV.IN02       |
| 29                                      | KCB02YB-03  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCB          |            |          |                   |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% |             |                                      |                         |      |              |            |          |                   |



## บันทึก

|        |                      |             |                           |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------|
| ที่    | หจล-ส.               | 35830 /2567 | เรียน                     |
| จาก    | แผนกจัดการปฏิบัติการ |             | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ. |
| เรื่อง | ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ     | 115 kV      | โทรศัพท์ : 02-590-5454    |
| วันที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2567   |             | โทรสาร : 02-590-5456      |

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

|                   |  |
|-------------------|--|
| สถานที่ขอตัดไฟ    | สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2                                  |
| อุปกรณ์           | - 115 kV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337)           |
| งานที่ทำ          | - แก้ไขสายแตกที่ KB2-VY3B                                    |
| หมายเหตุ          | -  |
| วันและเวลาขอตัดไฟ | เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น. |
|                   | ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.   |

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.