



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 ก.พ. 67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) ๓๕๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA4YB	5 มี.ค. 67	08.00	17.00	งานก่อสร้างสะพาน / สะพาน 6 (แบบบรู)	- NCA4YS-05	- NCA4YS-06 - NCA4YS-07	นายอรุณ ปิ่นทอง ชม.ปบ. กฟอ.นช 081-9819795
3.	NCB06	5 มี.ค. 67	08.00	17.00		- NCB06S-14	- NCB06S-04 - NCB06S-02 - NCB06S-03 - NCB02S-08	
4.	NCB07	5 มี.ค. 67	08.00	17.00		- DIS ชค. ก้วยเดี่ยวเรือ ห้อยขา	- NCB07S-02 - NCB01S-11 - DIS ชค. ตรงข้ามรถตู้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี  
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv. จาก NCA 445-05 ถึง NCA 445-06, 07  
ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 313/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3 ฟีดเดอร์ NCB 67 จาก NCA 65-14, 15 ถึง ข้อ 1 ถึง NCB 65-04, NCB 15-11  
ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ NCB 65-03, 05 ตามที่ขอ

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิชิตา วัฒนประเสริฐ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบสว.สว.ม.๓๓๓ ๓๖๒(๒)

  
( นายเอก รามสีห์ )  
วต.๖ ทุ่งรังสิต ๓๓๓ นคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นพอ.ค.ค., นพอ.พทท.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ


นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพาน 6 (แบบบุ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ดับไฟให้กรมทางหลวงทำงาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 313/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
4	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 6.7 MW
5	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 4.5 MW
6	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 3.0 MW
7	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
8	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 7.1 MW
9	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
10	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 1.6 MW
11	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
12	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 1.6 MW
13	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 1.6 MW
15	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	<b>ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY 8</b>						
20	PMB04S-09	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6 คลองกำนันขาว
21	PMB04S-06	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6 ชุมประตู่หมู่บ้านพฤกษา 8
22	<b>ย้ายโหลด NCB 6 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB 4</b>						
23	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ไร่ต้น
24	NCB06S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.		SF6 ข้างทางรถไฟ
25	<b>ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 3</b>						
26	NCB07S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดโคกแขก



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCB07S-07	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตลัดไฟฟ้า
28	ย้ายโหลด NCB 6 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 6						
29	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
30	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
31	ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนไปจ่ายจาก NCB 2						
32	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	SCADA	- ขนानบัส
33	NCB02S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจ
34	DIS ชั่วคราว โล่น์ NCB7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรถตู้
35	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	SCADA	- ขนानบัส
36	ย้ายโหลด 115 kV. ย้ายโหลดสถานีานครชัยศรี 2 ไปรับไฟทางด้านสถานีบ้านโป่ง 2						
37	ตรวจสอบใบมีด 115 kV NCB3YS-01,02 สถานะ สับ อยู่						
38	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ตรวจสอบ SF6 NCB2S-08 หน้า รกส. สถานะ ปลด และ ล็อคคาน						
41	ตรวจสอบ SF6 NCB6S-02 ฟาร์มลิขิต สถานะ ปลด และ ล็อคคาน						
42	ตรวจสอบ SF6 NCB1S-11 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้ สถานะ ปลด และ ล็อคคาน						
43	ตรวจสอบ LBS NCA4YS-06 ตรงข้ามวัดเสฐียร สถานะ ปลด และ ล็อคคาน						
44	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
45	NCB06S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG.ฝั่งโกลเดินฟาร์ม
46	DIS ชั่วคราว โล่น์ NCB7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ชั่วคราวก้วยเดี่ยวห้อยขา
47	NCA04YS-07	สับ	ปลด ล็อคคาน		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
48	NCA04YS-05	สับ	ปลด ล็อคคาน		นช.		ABS เตชอัมพร
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
50	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
51	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
52	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
53	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
54	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
55	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
56	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
57	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
58	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
59	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
60	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
61	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
62	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
63	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
65	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
67	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
71	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
72	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
73	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
74	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
75	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
76	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
77	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
78	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
79	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
80	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
81	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
82	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
83	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
84	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
85	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
90	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	NCB06S-14	ปลด	สับ		นช.		DIS UG.ฝั่งโกลเด็นฟาร์ม
93	DIS ชั่วคราว โล้น NCB7	ปลด	สับ		นช.		DIS ชั่วคราวก้วยเตี่ยวห้อยขา
94	NCA04YS-05	ปลด	สับ		นช.		ABS เตชอัมพร
95	NCA04YS-07	ปลด	สับ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
96	ให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 NCB2S-08 หน้า รทส.						
97	ให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 NCB6S-02 ฟาร์มลิขิต						
98	ให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 NCB1S-11 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้						
99	ย้ายโหลต 115 kV. ย้ายโหลตสถานีนครชัยศรี 2 กลับไปรับไฟทางด้านสถานีนครชัยศรี 1						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนกลับจาก NCB 2						
103	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	SCADA	- ขนานบัส
104	DIS ชั่วคราว โลင်း NCB7	ปลด	สับ		นช.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรถตู้
105	NCB02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจ
106	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	SCADA	- ขนานบัส
107	ย้ายโหลด NCB 6 บางส่วนกลับจาก NCA 6						
108	NCB06S-03	ปลด	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
109	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
110	ย้ายโหลด NCB 6 บางส่วนกลับจาก PMB 4						
111	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.		SF6 ข้างทางรถไฟ
112	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ไร่ต้น
113	ย้ายโหลด NCB 7 บางส่วนกลับจาก SAC 3						
114	NCB07S-07	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
115	NCB07S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดโคกแขก
116	ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนกลับจาก SLY 8						
117	PMB04S-06	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ชุมประตุมูบ้าพฤษยา 8
118	PMB04S-09	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 คลองกำนันขาว
119	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
120	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
121	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
122	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
123	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
124	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
125	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
126	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
127	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
128	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
129	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
130	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
131	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
132	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานก่อสร้างสะพาน ๖

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... สะพาน ๖ (แบบบุ)

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. .....จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายวนภูมิ บำรุงศรี ..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายอรุณ ปินทอง

ตำแหน่ง..... ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๘๑๙๗๙๕ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฝ้า วศก.๔ ผปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... แบบบุ (๒ วงจร) ..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นข.๐๒

จุดที่ ๒ ทารกฐี.(๒.วงจร)..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นข..... จุดที่ ๓ ..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

---

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

---

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผปบ.,กรมทางหลวง

---

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗

Cm Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน

เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้

๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง

หมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้

จ่ายไฟฟ้า

นายกิตติภูมิ พักหอมเกร็ด

ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี





กฟอ.นครชัยศรี

เลขที่รับ 1960

วันที่ 19/2/67 เวลา 14.24 น.

ที่ สส.๗/๒๕๖๐/๐๕๘/๒๕๖๗

โครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ  
สายนครชัยศรี-บรรจบทางหลวง  
หมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม)  
ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
๗๓๑๒๐ โทร. ๐๘๓-๓๘๓-๓๐๗๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๑๕ KV. ด้านฝั่งขวาทาง เพื่อทำการวางคาน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ตามสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างบริษัท  
แสงชัยโชค จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี-บรรจบทางหลวง  
หมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม) จ. นครปฐม เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (สัญญาเดิม) รวมระยะเวลาทำการ ๘๔๐ วัน วันสิ้นสุดขยายสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
(ขยายสัญญาใหม่) รวมระยะเวลาทำการ ๗๒๓ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๘๕,๘๖๐๖๗๐.๐๐ บาท

เนื่องด้วย บริษัท แสงชัยโชค จำกัด (ผู้รับจ้าง) จะทำการวางคาน I - Girder Span D2-D3  
(R4) จำนวน ๑ ช่วง ที่ช่วง กม.๐+๔๕๐.๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๕๐.๐๐๐ ด้านฝั่งขวาทาง โดยมีกำหนดวางคาน  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. เนื่องจากแนววางคานอยู่ใกล้กับ  
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๑๑๕ KV. และ ขนาด ๒๒ KV. พาดผ่านจึงขอให้ทางการไฟฟ้าฯ ช่วยดับ  
กระแสไฟฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและช่วยดำเนินการต่อไป

- รจก.(ท)  รจก.(บ)
- Staff .....  จป.....
- ทศ.บด  ทศ.มต.  ทศ.บป.  ทศ.กส
- ทศ.บป.  ทศ.คพ.  ทศ.มท.  ทศ.วต
- ทศ.ทุกแผนก.....
- เพื่อทราบ  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยชัย พงษ์พิทักษ์)

ชค.สส.โครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี-  
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม)

(นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร)  
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำนักงานโครงการฯ

โทร. ๐๘๖-๗๖๑-๓๑๙๒ นายกฤษฎา บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ









