



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.กฟส.ปบ. ๓๕๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณโชติ

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายอภิสิทธิ์ ฝืนวาล

ตำแหน่ง หน.กส.รักษาอาคารแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วย กฟส.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า ตำบลก.๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMW02	22 ก.พ. 68	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง 185 SAC ระยะทาง 2 วงจร-กม.	TMU02S-04 วัดคาปาน	DIS ชั่วคราว ท่าทราย	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.7 ผกย. กรย.ก3.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑.ทุ่งลูกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๕๒-๕๘๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๓๐๖๔ Long ๙๙.๘๘๐๖๔  
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๒๗๑๒ Long ๙๙.๘๖๘๒๐

(นายอภิสิทธิ์ ฝืนวาล)  
หน.กส.กฟส.กำแพงแสน  
(รักษาการแทน)  
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเคอร์ TMH2 จาก TMHRS-01 ถึง ดี.อ. ทากรบ  
ในวันที่ 22 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 313/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรอนพงษ์ นกนที ประสานงานการขอดับไฟกับ

นายอภิรักษ์ วิมลธรรม

นายอภิรักษ์ วิมลธรรม  
อ.ก. ๑ กก.น. น.๓


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กปร. กพร. กฟส.ทร.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และแจ้งคพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMW02S-04 DISคาปานนิมิตร ถึง DISชค.ท่าทราย (TMW02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง 185	ตามใบขอปฏิบัติงาน 313/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวพิชยา, นางสาวสุกษิษา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		โหลด 11.44 MW
3	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด 1.66 MW
4	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด 5.97 MW
5	- ย้ายโหลด TMW02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMW01						
6	TMW01S-07	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกหนองจิก (ข้ามถนน)
7	TMW02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS วัดคาปานนิมิตร
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
9	DISชค.TMW02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ท่าทราย
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กพส.กพส. รับทราบ						
11	แจ้งให้ชุด กพส.กพส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งให้ชุด กพส.กพส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
14	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		
15	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
16	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งให้ชุด กพส.กพส. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งให้ชุด กพส.กพส. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
21	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		
22	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
23	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
24	- จ่ายไฟ						
25	DISชค.TMW02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ท่าทราย
26	- ย้ายโหลด TMW02 บางส่วนกลับจาก TMW01						
27	TMW02S-04	ปลด	สับ		ทร.		DIS วัดคาปานนิมิตร
28	TMW01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกหนองจิก (ข้ามถนน)
29	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
31	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



