



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

29 ก.พ. 67

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปก.)287/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข ARC Protection Relay 22 เควี. สฟฟ.ศาลายา ฟีดเดอร์ 3 รหัส SLY-03VB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3VB-01	5 มี.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบแก้ไข ARC Protection Relay ฟีดเดอร์ 3 รหัส SLY-3VB-01	Open เบรกเกอร์, Truck out	ปลด Risor pole, สับกราวด์	นายนิทัศน์ ศิริพิน ผ.ก.กสฟ.(ก3) 088 849 4911

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิทัศน์ ศิริพิน ตำแหน่ง พชง.4 โทร. 088 849 4911

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.สฟ.(ก3)

21 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY03 จาก SLY03VB-01 ถึง SLY03S-01

ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 325/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิทัศน์ ศิริพิน

*Signature*

( น.ก.ก.ก. สฟฟ.ศาลายา )

น.ก.ก. ควบคุมการจ่ายไฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.ก. รฟอ-พทท.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. 1 (สถานี SLY)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา (SLY03VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ แก๊ส ARC Detection Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน 325/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพีรศักดิ์, นายสวสฤกษ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
3	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	Load 1.94 MW
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
5	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	Load 2.15 MW
6	ย้ายโหลด SLY03VB-01 ไปรับไฟจาก PMB03VB-01						
7	PMB03S-07	ปลด	สับ		พทต.	SCADA	SF6 รั้นเปิดนายหนับ
8	SLY03VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	-
9	SLY03S-01	สับ	ปลด		พทต.	-	DIS POT HEAD F.3
10	SLY03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY	-	-
11	แจ้งพนักงานประจำสถานีฯ ทำการตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับสวิตช์กราวด์						
12	SLY03VG-01	ปลด	สับ		SLY	-	กราวด์ F3
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสพ.(ก3) รับทราบและลงข้อมูลในระบบ We Safe เรียบร้อย ปฏิบัติงานได้						
14	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
15	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
16	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
19	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
20	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
21	SLY03VG-01	สับ	ปลด		SLY	-	กราวด์ F3
22	SLY03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY	-	-
23	SLY03S-01	ปลด	สับ		พทต.	-	DIS POT HEAD F.3
24	ย้ายโหลด SLY03VB-01 กลับคืนจาก PMB03VB-01						
25	SLY03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
26	PMB03S-07	สับ	ปลด		พทต.	SCADA	SF6 รั้นเปิดนายหนับ
27	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
28	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
30	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
สิ้นสุด Switching							