



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิฤตขอดับไฟ

Switching Deadline

02 ม.ค. 67

เลขที่ กต.กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปบ.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายส่ง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๓ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ Hotline เชื่อมสายส่ง เข้าสถานีฯ บ้านโป่ง 3	BPB07YB-01	NPV04YB-01	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสันติ ไชยสะอาด ตำแหน่ง หน.คฟ. โทร. ๐๘๗-๖๖๓๒๔๑๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 15 KV จาก BPB7YB-01 ถึง NPV4YB-01
ในวันที่ 3 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๓๒/๖๗

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูโษ ทองน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสันติ ไชยสะอาด

(นายวิวัฒน์ แก้วธวัช)
๐๓๑.5 ๖๓๓ น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต.กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต), ผจก.กฟอ.บปง.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี BPB, NPV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีบ้านโป่ง 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปน.(ก3)	งานที่ทำ	เชื่อมสายส่งเข้าสถานีบ้านโป่ง 3 ตามใบขอปฏิบัติงาน 32/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย		วันที่ 2 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
3	ตรวจสอบ Close Loop สถานีบ้านโป่ง 2 เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01 และ BPB09YB-01						
4	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
9	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
10	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
11	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟหน้างานรับทราบ						
13	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีบ้านโป่ง 3						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	หลังจาก Hotline กระเช้า 115 เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีบ้านโป่ง 3 แล้วเสร็จ						
15	พร้อมจ่ายไฟ Close Loop กลับคืนสภาพปกติ						
16	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
17	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
18	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
19	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
20	BPB07YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPV04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							