

Switching Deadline

27 ก.พ. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ศ.อท.(ปบ) ๗๒๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณิจ
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขป
แนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 UTV03	1 มี.ค. 2567	08.30	16.30	ปป.ช่วงบ้านหนอง แหน ช่วงที่ 1 และช่วง ที่ 2 (แรงดัน)	บริเวณ R หนอง แหน UTV3R-01	DIS ชั่วคราว ก่อน ถึงสะพานข้าม คลอง พิกัด 14.427757, 99.899266	นายจنگล โทธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๘๑๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگล โทธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.....โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTV03 จาก UTV3R-03 ถึง DIS ชั่วคราว ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
ในวันที่ 1 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 330/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิวัฒน์ เกตุมนี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจنگล โทธิกุล

(อธิวัฒน์ เกตุมนี)
รจก.๖ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ.อ.อพ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงบ้านหนองแหน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	330/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							
		1. นายพีรวัชร, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศกดิสิทธิ์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 3.12 MW
2	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	รง.น้ำตาลรีไฟน์ซิมงคล
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	หนองแหน
4	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV04						
5	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทง.	SF6	หนองการ้อง
6	DIS ชค.ไลน์ UTV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	UTV03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ตรงข้ามแยกหนองแหน
9	แจ้ง กฟอ.อทง. ตรวจสอบ SF6 UTV03S-04 (ปากทางเข้าแยกหนองแหน) อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
10	แจ้ง กฟอ.อทง. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.อทง. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.อทง. ทราบ						
13	เมื่อ กฟอ.อทง. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
15	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	รง.น้ำตาลรีไฟน์ซิมงคล
16	แจ้ง กฟอ.อทง. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กฟอ.อทง. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
19	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	รง.น้ำตาลรีไฟน์ซิมงคล
20	แจ้ง กฟอ.อทง. ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟอ.อทง. ปลด Short Ground จุด G2						
22	UTV03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.	SF6	ตรงข้ามแยกหนองแหน
23	DIS ชค.ไลน์ UTV03	ปลด	สับ		อทง.	DIS	ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
24	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV04						
25	ตรวจสอบใบมิดด้าน Source ด้าน Load ของรีโกลสเซอร์ UTV3R-01 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
26	UTV03S-06	สับ	ปลด		อทง.	SF6	หนองการ้อง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-	-
28	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R	รง.นำตาลรีไฟน์ซัยมกคล
29	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R	หนองแหน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ช่วงบ้านหนองแวน ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2
(เร่งด่วน) ก่อนดับไฟ



