



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ก.พ. 68

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 015 /2568

วันที่ 13 ก.พ. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง (นายพฒชงค์ กาทหลง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	21 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสาและพาดสาย	DISชั่วคราว วัดบางแอก	DISชั่วคราว สะพานขาว	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 260 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 150 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชล.กบ โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.768515, 100.094341
3.2 สิ้นสุด 14.769972, 100.092116

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

(นายพฒชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สข.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA01 จาก DIS ๓๓. วัดบางแอก ถึง DIS ๓๓. สะพานขาว
ในวันที่ 21 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 338/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

ออกกฟก.ก

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกข์เชื้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
16 ก.พ. 68

(นาย จีรวัฒน์ บัวอินนิค)
จศก.5 ๒๓๓๖ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๕๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

บริเวณ DIS ชด. บางแอก ถึง DIS ชด. สะพานขาว

21 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
กฟส.สช.	งานที่ท่า	ดับไฟปักเสาและพาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	338/68
		นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568
			วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568
			วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2568

1. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
3	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
4	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
5	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
8	- ย้ายโหลดจวงจร XCA01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจากวงจร DBA02						
9	XCA02S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
10	DBA02S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บางแอก
11	DIS ชด. XCA01 (1)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	วัดบางแอก
12	XCA02S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
13	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
14	DIS ชด. XCA01 (2)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	สะพานขาว
15	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงข้อมูลในระบบ WE SAFE เรียบร้อย						
19	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA	-	-
20	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
21	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
22	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
24	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
25	แจ้ง กฟส.สช.ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อ กฟส.สช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
28	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
29	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
31	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
32	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
33	แจ้ง กฟส.สช. ทำการปลด Short Ground จุด G1							
34	แจ้ง กฟส.สช. ทำการปลด Short Ground จุด G2							
35	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
36	DIS ชค. XCA01 (2)	ปลด	สับ		สช.		DIS	สะพานขาว
37	- ย้ายโหลดวงจร XCA01 บางส่วน กลับจากวงจร DBA02							
38	XCA02S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หม้อจรัญ
39	DIS ชค. XCA01 (1)	ปลด	สับ		สช.		DIS	วัดบางแวก
40	DBA02S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	บางแวก
41	XCA02S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หม้อจรัญ
42	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-	-
43	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
44	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
45	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
46	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
47	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ฉบับไฟฟ้ากระแสและพาดสาย

บริเวณDISชั่วคราวบางแยก ถึง DISชั่วคราวสะพานขาว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ขอตรวจวัดจุด G2
นาย ปัทมทัต เพ็ญบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

