



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กสฟ.(ปก.)20/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 04 มกราคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Transformer Differential Relay (87T) 115 เควี สฟฟ.สมุทรสาคร 11 (ถาวร) Bay.TP.1 รหัส SMK02YB-01 ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	02YB-01	06 ม.ค. 67	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Transformer Differential Relay (87T) 115 เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 11 (ถาวร)/ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMK02YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	02YS-01	02YS-02	นายธวัช เป็นวงษ์ ผปก.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

04 มกราคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMK02YB-01 จาก 2YS-01 ถึง 2YS-02

ในวันที่ 6 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 33/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธวัช เป็นวงษ์

ธวัช เป็นวงษ์

(นายธวัช เป็นวงษ์)
จก. 5 กฟผ.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สค.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ SMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ SMK
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6/01/2567 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 33/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 5 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
4	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
5	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
6	ย้าย SMK-TP1 ไปรับไฟจาก SMB08VB-01						
7	SMK10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางนิคมอยู่เจริญ
8	SMK01BVB-01	สับ	ปลด		SMK		อินคัมมิ่ง 1
9	SMK02YB-01	สับ	ปลด		SMK		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMK02YS-01	สับ	ปลด		SMK		ใบมิด 115 เควี
11	SMK01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMK		อินคัมมิ่ง 1
12	หลังจาก กสฟ.ก3.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
13	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
14	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
15	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
16	แจ้งชุดปฏิบัติของ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
19	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
20	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
21	SMK01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMK		อินคัมมิ่ง 1
22	SMK02YS-01	ปลด	สับ		SMK		ใบมิด 115 เควี
23	SMK02YB-01	ปลด	สับ		SMK		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้าย SMK-TP1 กลับจาก SMB08VB-01						
25	SMK01BVB-01	ปลด	สับ		SMK		อินคัมมิ่ง 1

