



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปป) ๓๐๙ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

# Switching Deadline

26/02/68

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งรีโครสเซอร์ พัดเตอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA07	2 มี.ค.68	09.00 น.	16.00 น.	ติดตั้งรีโครสเซอร์	KSA02S-22 แยกตอนซาก	สุดโลน	นายชญา บุญศรี พง.6 ผ.บ.กฟส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ .....๓.วังน้ำเขียว.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กริช จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร. ๐๘๑-๙๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๙๖๗๕๕ Long ๑๐๐.๐๐๓๐๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๖๗๘๘ Long ๑๐๐.๐๐๓๘๑

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)  
ร.จ.ก.(ท)ปฏิบัติงานแทน  
ผ.จ.ก.กฟส.กำแพงแสน  
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พัดเตอร์ KSA07 จาก KSA02S-22 ถึง  
ในวันที่ ๒ มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 343/68  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.จ.ก. น.น.น.น.  
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ร.จ.ก.  
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญรักษา)  
จ.ต.ก. 5 ก.บ.บ.ท.บ.  
ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผ.จ.ก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บริเวณแยกดอนซาก (KSA07)
- กำหนดวันที่ทำงาน 2 มี.ค. 68 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟส.กพส. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย  
รองรับติดตั้งรีโคลสเซอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 343/2568
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นครินทร์, พิชชา, รัชฎาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>งานที่ทำ :</b> 1.ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับติดตั้งรีโคลสเซอร์							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
4	KSA02S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกดอนซาก
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	รีโคลสเซอร์ ติดตั้งใหม่ ยังไม่เข้าระบบรอชุดรีโคลสเซอร์ Setting						
14	ตรวจสอบ Sw.By Pass รีโคลสเซอร์ ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ <b>สับ</b>						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	KSA02S-22	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกดอนซาก
20	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

2 มีนาคม 2568

