



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บพ) ๒๐๒ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันทันติ

Switching Deadline

19/02/68

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๒ และ ๐๗ สฟพ.บ้านแพ้ว เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย แรงสูงตั้งแต่ บ.สลีฟเวอร์ ถึงหน้าวัดบางตะคอก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๒	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย แรงสูงตั้งแต่ บ.สลีฟเวอร์ ถึงหน้าวัดบางตะคอก	- BNP๐๒S-๐๕ (บ.สลีฟเวอร์)	- BNP๐๒S-๐๖ (วัดบางตะคอก) - Dis ชค. (ตรงข้ามเหลืองขมิ้น)	นายไพรวลัย พัดเกล็ด ตำแหน่ง พชง.๖ โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๗๘๑๕๗๕
๒.	BNP๐๗					- BNP๐๗S-๐๕ (บ.สลีฟเวอร์)	- BNP๐๗S-๐๖ (วัดบางตะคอก) - Dis ชค. (ตรงข้ามเหลืองขมิ้น)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณริมถนนบ้านแพ้ว-พระราม ๒, โรงแรมโนอาร์, หน้าวัดบางตะคอก
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๓๑๐๕๘ Long ๑๐๐.๑๘๖๖๕๒๔
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๕๒๕๔๒๔ Long ๑๐๐.๑๘๖๓๐๘

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิช จันทันติ)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP 2 จาก BNPDS-07 ถึง BNPDS-06

ในวันที่ 23 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 344/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BNP 7 จาก BNPYS-05 ถึง BNPYS-06

ในวันที่ 23 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรชัย พิชิตทองดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรุณนันท์ บัวสงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สค.๒ (บพว.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายฉัตรชัย พิชิตทองดี)
วคค.๑ กทพ.ทว.บพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทน์)

รท.บป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงแรมโนอาร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สก2.(บพว.)	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 344/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัชร์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ BNP02S-06 SF6 วัดบางตะคอย วงจรล่าง สถานะ Open ล็อคคาน						
3	ตรวจสอบ BNP07S-06 SF6 วัดบางตะคอย วงจรบน สถานะ Open ล็อคคาน						
4	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
5	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
6	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
7	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
8	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
9	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
10	ย้ายโหลดวงจร BEA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP01						
11	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
12	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
13	DIS ชค. BNP07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามเหลืองขม้นกลการ
14	ย้ายโหลดวงจร BEA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP06						
15	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
16	DIS ชค. BNP02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามเหลืองขม้นกลการ
17	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
18	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
19	BNP02S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้าม รพ.บ้านแพ้ว
20	BNP07S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		บพว.		SF6 ปากบ้านแพ้ว
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
22	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช้อตกราวด์ G1,G2 ตรวจสอบไฟดับ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
24	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
25	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
26	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
27	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
28	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
31	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
32	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
33	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
34	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
35	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
36	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	ให้ไฟฟ้าหน้างาน ปลดช็อคกราวด์ G1,G2 ออกให้เรียบร้อย						
39	BNP02S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้าม รพ.บ้านแพ้ว
40	BNP07S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ปากบ้านแพ้ว
41	ย้ายโหลดวงจร BEA07 บางส่วนกลับจาก BNP01						
42	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
43	DIS ชค. BNP07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามเหลืองขมิ้นกลการ
44	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
45	ย้ายโหลดวงจร BEA02 บางส่วนไปกลับจาก BNP06						
46	DIS ชค. BNP02	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามเหลืองขมิ้นกลการ
47	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
48	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
49	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
50	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
51	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
52	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
53	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
54	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
55	ตรวจสอบ BNP02S-06 SF6 วัดบางตะคอย วงจรล่าง สถานะ Open						
56	ตรวจสอบ BNP07S-06 SF6 วัดบางตะคอย วงจรบน สถานะ Open						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

