

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๓๓๓/๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	10VB-01	๑๕ มี.ค. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS	Open Breaker, Truck out	ไม่ปลดใบมิด ต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก๓)

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA10 จาก Breaker ถึง truck out
 ในวันที่ 14 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 349/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัยกร โพธิ์พันธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์

รอกบง

(ทงสาวสุภังษา วงศ์บุญกลาง)

จตค.4 ๓๓๖ ทน.กฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.๑๕.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ปฏิบัติงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA10)					
2. กำหนดวันที่ปฏิบัติงาน	14 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	14.00	น.
3. ผู้ขอปฏิบัติงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	349/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	1 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง VSPP บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (DAA10) งดการขนานไฟ						
3	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.5 MW
4	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2 MW
5	ย้ายโหลด DAA10 ไปจ่ายจาก DAA06						
6	DAA06S-05	ปลด	สับ		ดช.		SF6 หน้า รร.บริหาร-แจ่มใสวิทยา 3
7	DAA10VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
8	DAA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		-
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
10	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
11	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า*****							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
14	DAA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		-
15	ย้ายโหลด DAA10 คืนจาก DAA06						
16	DAA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
17	DAA06S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		SF6 หน้า รร.บริหาร-แจ่มใสวิทยา 3
18	แจ้ง VSPP บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (DAA10) ขนานไฟเข้าระบบได้						
19	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
*****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด*****							