



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

***งานช่างเคียงหมายเลข 291

Switching Deadline

21 ก.พ. 68

เลขที่ ก.3.สช.(กป.) 016./2568

วันที่ 17 ก.พ. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA03	23 ก.พ. 2568			ติด SF6 แทน DIS	บางแอก DBA3S-02	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046
๒.	DBA04	23 ก.พ. 2568			ติด SF6 แทน DIS	สะพานดำ DBA4S-12	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง - เครื่อง - เคเบิล ผู้ใช้ไฟประมาณ - ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๗๑ 1 14.7๕9450๕, 100.102 172๕
๗๑ 2 14.7๖52049, 100.0๕90223

(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ DBA03 จาก DBA3S-02 ถึง DBA3S-02

ในวันที่ 23 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 351/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ DBA04 จาก DBA4S-12 ถึง DBA4S-12

ในวันที่ 23 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 351/68

ออกกฏกข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เอี่ยมรอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. กฟส. สามชุก

อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นางสาวสิริวิภา อธิการบดี)
๑๓ ก. ๕ กกท. นว.๑๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผน

แผนผังแนบ ๕ แผน



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - บ ไปถึง - งบ งบ กว้างางจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ DBA03S-02 (DIS บางแอก) ,DBA04S-12 (DIS สะพานดำ) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ก.พ. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 351/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 21 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 21 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 21 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. สุภัชชา,พิชชา,ณัฐกาญจน์,ศักดิ์สิทธิ์,สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 DBA03S-02 (DIS บางแอก) ,DBA04S-12 (DIS สะพานดำ) ปฏิบัติงานโดยวิธีขอทไลน์							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		TP1 -
3	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		CB -
4	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		CB -
5	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT -
6	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
7	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
8	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
9	- ย้ายโหลด DBA03,04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA02						
10	DBA03S-03	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ร้านประเสริฐยนต์
11	DBA03S-09	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
12	DBA02S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บางแอก
13	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานดำ
14	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บางแอก
15	DBA02S-04	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บางแอก
16	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		TP1 -
19	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		CB -
20	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT -
21	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
ระหว่างปฏิบัติงาน ให้ "OFF" Auto Reclose XCA02VB-01 ,DBA03,04VB-01 ไว้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่แทน DIS DBA03S-02 (บางแอก) อยู่สถานะ " <u>ปลด, ล็อคคาน</u> "						
26	ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่แทน DIS DBA04S-12 (สะพานตา) อยู่สถานะ " <u>ปลด, ล็อคคาน</u> "						
27	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		TP1 -
28	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT -
29	- ย้ายโหลด DBA04 บางส่วน กลับจาก XCA02						
30	DBA04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 สะพานตา
31	DBA03S-09	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
32	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วน กลับจาก XCA02						
33	DBA03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 บางแอก
34	DBA03S-03	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ไร่ประเสริฐยนต์
35	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		TP1 -
36	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		CB -
37	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT -
38	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
39	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
	<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>						

ติด SF6 แทน DIS จุด 1 บริเวณบางแอก ตู้แม่ข่าย 2568

จุด 1 บางแอก DBA3S-02



ติด SF6 แทน DIS จุด 2 บริเวณสะพานต้ำ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568

จุด 2 สะพานต้ำ XCA02S-09

