



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค. 67

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๒๒๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพธอนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.๒.๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปلام้า - บ้านสาลี
ที่ LBL01YB-01 วงจร 115 KV สถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LBL01YB-01	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ. ๒.๓ สถานีบางปلام้า - บ้านสาลี	LBL01YB-01	LBAM04YB-01	นายวีระพงษ์ ลออเอี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสาลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออเอีเยียม ตำแหน่ง พง.๕ โทร ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก LBL01YB-01 ถึง LBAM04YB-01
ในวันที่ 15 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 359/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร ไชยอึ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ลออเอีเยียม
3 มี.ค. 67


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๒๒๑
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(ผคฟ. สกอน สอน)
ชด. 6 วิบูลย์ธรรม บ.คพ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านสาลี | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15 มี.ค. 67 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 14.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | ตัดหัวเสา | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 359/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | | วันที่ | 4 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 4 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 4 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 kV BAM04YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก.1		
4	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	LBL01YB-01	สับ	ปลด		ก.1		เบรกเกอร์ 115 kV
7	LBL01YS-01	สับ	ปลด		ก.1		ใบมิต 115 kV
8	LBL01YS-02	สับ	ปลด		ก.1		ใบมิต 115 kV
9	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		ใบมิต 115 kV
10	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		ใบมิต 115 kV
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
13	ไม่มี Short Ground เนื่องจากจุดที่ปฏิบัติงานใกล้ระบบสายส่ง 115 kV						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	ขณะปฏิบัติงานคง Manual BAM04						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching แรก							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	LBL01YS-01	ปลด	สับ		ก.1		ใบมิต 115 kV
19	LBL01YS-02	ปลด	สับ		ก.1		ใบมิต 115 kV
20	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		ใบมิต 115 kV
21	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		ใบมิต 115 kV
22	LBL01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ก.1		เบรกเกอร์ 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
24	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2.3 สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปลาม้า - บ้านสาละ
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

LBL01YB-01

สถานีบางปลาม้า

PAM04Y M-01