



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๐๓๒๖/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพีรณันท์ พิชชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

21/02/68

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒๓ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อตรวจสอบ IN.๑ Spring Charge fail truck out ไม่สับ ground	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง..... รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ 22 kv จาก SM11/PV,K=01 ถึง.....
ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 363/68.....

ในวันที่ 2๓ ก.พ. ๖๘

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิวัฒน์ เลิศมาธิง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย
20 ก.พ. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.ส.สภ.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(..... นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

๓๓.๗ ปฏิบัติงานแทน อก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผน

แผนผังแนบ..... -..... แผน

ผจฟ. 1 (สถานี..... SM11.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMB1BVB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Spring Charhe fail ตามใบขอปฏิบัติงาน 363/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นางสาวสุกษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนानบัส
6	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB Incoming 1
7	SMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		CB Incoming 1
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	แจ้ง EGAT ปรับแรงดันหม้อแปลง SN2-KT1A ไว้ที่ 22.7 kV						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		CB Incoming 1
17	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB Incoming 1
18	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส
19	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						