



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)356/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 5 มีนาคม 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

18 มี.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี สฟฟ.สามพราน 4 Bay Line รหัส SAD-01YB-01 และ SAD-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	21 มี.ค. 67	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance	01YS-01	01YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	04YB-01	22 มี.ค. 67	08.30 น.	16.00 น.	Relay 115 เควี สถานีไฟฟ้าสามพราน 4/ ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAD-01YB- 01 และ SAD-04YB-01 พร้อมสวิตช์เบียด หัวท้าย			ผปค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

5 มีนาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SAD 01YS-01 ถึง SAD 01YS-03
ในวันที่ 21 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 365/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SAD 04YS-01 ถึง SAD 04YS-03
ในวันที่ 22 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *จิรวุฒน์* *แก้วฉิมวณิช* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายธวัช* *เป็นวงษ์*
11 มี.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟ.อ. ส.ม.*

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายจิรวุฒน์ *แก้วฉิมวณิช*
0๙๕.5 แทน *จ.ม.ค.ฟ.*

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21,22 มี.ค. 2024	เวลา	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 365/67
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 11 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพิภภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	วันที่ 21 มี.ค. 67 ทำงานที่ SAD01YB-01						
3	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลด สถานีฯ ONC ไปจ่ายจาก Close Loop สถานีฯ SAA						
11	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ตรวจสอบ NCA-SAC-OYM-OYL-SAD จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
14	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
16	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
18	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
20	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 21 มี.ค. 67							
26	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
34	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
35	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ย้ายโหลด สถานีฯ ONC กลับจาก Close Loop สถานีฯ SAA						
37	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 21 มี.ค. 67							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
2	วันที่ 22 มี.ค. 67 ทำงานที่ SAD04YB-01						
3	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้ายโหลด สถานีฯ ONC ไปจ่ายจาก Close Loop สถานีฯ SAA						
12	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบ NCA-SAC-OYM-OYL-SAD จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
15	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
17	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี

