

Switching Deadline

6 มี.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.คช.(กป)๑๖๘/๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต.....
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน.....

วันที่ ..๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง.....

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน ซีที แบ่งแดน ที่ชำรุด ตามแผนผังส่งแบบ
จำนวน ..๒..แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	7 มีนาคม 67	09.00	12.00	ขอปลดคัสแบ่งแดนเพื่อ แก้ไขจุดร้อนที่ Disconnecting Switch ต้นเครื่องวัดแบ่งแดนบ้าน ทัพฝั่งน้อย (จุดเงิน)	DAA8S-12 บ้านทัพฝั่งน้อย	Dis ๓ โหมงแดง บ้านทัพฝั่งน้อย	นายปรัชญา สว่างศรี พช.๖ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๙๕๕- ๕๕๖๗๕๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนาเดช กิตติวินโชติ ตำแหน่ง หน.กบ.....โทร๐๙๕๕-๕๕๖๗๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ DAA8 จาก DAA8S-12 ถึง Dis ๓ โหมงแดง
ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 373/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๙๕ ภูมิพิชญ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตติวินโชติ

(นายธนาธร สอนทองไต้)
จก.๖ ทุ่งวังทะเล นครศรีฯ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. ๐๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณจุดแบ่งแดนบ้านทับผึ้งน้อย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	373/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	5 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.ดช. ประสานงานการดับไฟกับ บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)						
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	NCH09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ศูนย์ลพบุรี		AVR อบต.หูช้าง
6	ย้ายโหลด DAA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BQA05						
7	BQA05S-07	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ลพบุรี		SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า
8	DAA08S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 บ้านทับผึ้งน้อย
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
10	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	ล๊ับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านทับผึ้งน้อย
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ						
12	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	คง "OFF" Auto Reclose วงจร DAA08 ไว้จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
16	NCH09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ศูนย์ลพบุรี		AVR อบต.หูช้าง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
20	NCH09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ศูนย์ลพบุรี		AVR อบต.หูช้าง
21	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
22	DIS มิเตอร์แบ่งแดน	ปลด	ล๊ับ		ดช.		DIS บ้านทับผึ้งน้อย
23	ย้ายโหลด DAA08 บางส่วน กลับคืนจาก BQA05						
24	DAA08S-12	ปลด	ล๊ับ		ดช.		SF6 บ้านทับผึ้งน้อย
25	BQA05S-07	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ลพบุรี		SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า
26	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
27	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NCH09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ศุภชัยลพบุรี		AVR อบต.ห้วยช้าง
สิ้นสุด Switching							

งานแก้ไขจุดร้อนบริเวณติดตั้งเครื่องวัด แบ่งแตน บ้านทัพฝิ่งน้อย (ปฏิบัติงานโดยฮอทไลน์)

