



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟอ.บป.(บป.) 592/2567
ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

Switching Deadline

19 มี.ค. 67

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บป.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB 07	22 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB07S-06 หน้าโรงแรมศิริสัมพันธ์	จุดตัด DDE ปากซอย 6 516 ซัดครวรรังนก DDE พงษ์ขงษา	นายวิทยา เรือนสา
๒.	BPB 09	22 มี.ค. 67 28 มี.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB09S-04 แยกบางพัง	BPB09S-14 ร.น้ำตาราชาบุรี	

**พิธีกร 19/3/67

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แหล่งจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เซิงสะพานเน็กไพร ถึง เซเวน เน็กไพร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ช.ผ.บป.กฟอ.บป. โทร ๐๙๖-๘๑๖๒๕๑๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บป.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB7 จาก BPB7S-06 ถึง DDE ปากซอย 6, DDE พงษ์ขงษา
ในวันที่ 28 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 375/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPB9 จาก BPB9S-04 ถึง BPB9S-14
ในวันที่ 28 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ ลักษณ์ไพโรจน์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ พนักงาน กฟภ.๓
11 มี.ค. 67

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บป.



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.บป.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ฯ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | เชิงสะพานเบ็กไพร่ ถึง เซเวนเบ็กไพร่ | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 มี.ค. 67 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 375/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | | วันที่ 12 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 12 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 12 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสิริภัทร,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิราวัฒน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวิรุวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้ง กฟอ.บปง. ให้ โรงงานน้ำตาลราชบุรี 1 (BPB07) ดำเนินการหยุดขนานไฟ						
2	แจ้ง กฟอ.บปง. ให้ โรงงานน้ำตาลราชบุรี 2 (BPB09) ดำเนินการหยุดขนานไฟ						
3	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
4	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 1.2 MW
5	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 5.2 MW
6	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	โหลด 1.9 MW
7	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	โหลด -2.7 MW
8	BPB07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		BPB	R	บ้านบางพัง
9	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	โหลด 15.3 MW
10	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	โหลด 4.2 MW
11	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	โหลด 1.9 MW
12	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	โหลด 6.1 MW
13	TMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	โหลด -2.6 MW
14	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TMK	R	บ้านท่าเสา
15	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วนไปรับจาก NOM01						
16	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 บ.ซูเท็ค
17	BPB09S-14	ปลด	สับ		บปง.		SF6 มณีจรัสแสง
18	BPB07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS หน้า รร.ศิริสัมพันธ์
19	BPB09S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 มณีจรัสแสง
20	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วนไปรับจาก TMK05						
21	SW. By Pass	ปลด	สับ		บปง.		DIS R บ้านบางพัง
22	BPB07R-01	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	R บ้านบางพัง
23	BPB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		CB BPB03
24	BPB0BVB-01	ปลด	สับ		BPB		CB ขนานบัส 1,2
25	BPB07S-12	ปลด	สับ		บปง.		DIS บ้านรางवाल
26	BPB07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS บ.บางพัง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	BPB0BVB-01	สับ	ปลด		BPB		CB	ขนานบัส 1,2
28	BPB03VB-01	สับ	ปลด		BPB		CB	BPB03
29	เมื่อพร้อมดับไฟ							
30	BPB09S-13	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		SF6	หน้า รง.น้ำตาลราชบุรี 2
31	BPB09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS	แยก บ.บางพัง
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลด ตั้งแต่ BPB07S-09 ถึง จุดตัด DDE ปากซอย 6 รายละเอียดตามผังแนบ							
33	เมื่อผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลด ตั้งแต่ BPB07S-09 ถึง จุดตัด DDE ปากซอย 6 รายละเอียดตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลด ตั้งแต่ BPB07S-06 ถึง จุดตัด DDE ร้านขายยา รายละเอียดตามผังแนบ							
35	เมื่อผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลด ตั้งแต่ BPB07S-06 ถึง จุดตัด DDE ร้านขายยา รายละเอียดตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณปากซอย 6 แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ได้							
37	เมื่อผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณปากซอย 6 แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ แล้วเสร็จ							
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณ ร้านขายยา แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ได้							
39	เมื่อผู้ควบคุมงาน ตัด DDE บริเวณ ร้านขายยา แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ แล้วเสร็จ							
40	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
45	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
46	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้							
47	BPB-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
48	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
49	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
50	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
51	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-	
52	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	
53	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	
54	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	
55	TMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	
56	TMK05R-01	Nonreclosing	Normal		TMK		R	บ้านท่าเสา
สิ้นสุด Switching แรก								
57	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
58	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
59	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
60	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
61	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
63	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
64	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	
65	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	
66	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-	
67	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-	
68	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-	
69	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	
70	TMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-	
71	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TMK		R	บ้านท่าเสา
72	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณปากซอย 6 แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ได้							
73	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณปากซอย 6 แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ แล้วเสร็จ							
74	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณ ร้านขายยา แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ได้							
75	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE บริเวณ ร้านขายยา แบบมีไฟโดยวิธีฮอทไลน์ แล้วเสร็จ							
76	BPB09S-04	ปลด	สับ		บปง.		DIS	แยก บ.บางพั้ง
77	BPB09S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6	หน้า รง.น้ำตลาราชบุรี 2
78	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วนกลับจาก TMK05							
79	BPB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		CB	BPB03
80	BPB0BVB-01	ปลด	สับ		BPB		CB	ขนานบัส 1,2
81	BPB07S-09	ปลด	สับ		บปง.		DIS	บ.บางพั้ง
82	BPB07S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS	บ้านรางवाल
83	BPB07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		บปง.	SCADA	R	บ้านบางพั้ง
84	SW. By Pass	สับ	ปลด		บปง.		DIS	R บ้านบางพั้ง
85	BPB0BVB-01	สับ	ปลด		BPB		CB	ขนานบัส 1,2
86	BPB03VB-01	สับ	ปลด		BPB		CB	BPB03
87	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วนไปรับจาก NOM01							
88	BPB09S-14	ปลด	สับ		บปง.		SF6	มณีจรัสแสง
89	BPB07S-06	ปลด	สับ		บปง.		DIS	หน้า รร.ศิริสัมพันธ์
90	BPB09S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	มณีจรัสแสง
91	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	บ.ชูเท็ค
92	BPB-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
93	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
94	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
95	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
96	BPB07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		BPB		R	บ้านบางพั้ง
97	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
98	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-	
99	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	
100	TMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	
101	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TMK		R	บ้านท่าเสา
สิ้นสุด Switching								