



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ พทท. ๑๖๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายอรุณพงษ์ สัมครจิตร

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๑๕ มี.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) หน้าวัดสระลงเรือ - บ้านห้วย ลึก	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามวัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๑๔ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.จก.ป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายอรุณพงษ์ สัมครจิตร)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ UTG09 จาก ดิสชั่วคราววัดสระลงเรือ ถึง ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้
ในวันที่ 15 มี.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 388/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภพกร โทวีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

รับทราบ
(นายอรุณพงษ์ สัมครจิตร)

จก.๔ กทท. พนมทวน

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.ลว., กฟส.พนท., กฟข.ชก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดสระลงเรือ - บ้านห้วยลึก (UTG09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	15 มี.ค. 67	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	388/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	9 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิววัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			ทกจ.	R	สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND			ลช.	R	บ้านตลุงเหนือ
7	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05							
8	Bypass Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01							
9	Sw.Bypass	ปลด	สับ			ลช.	R	บ้านตลุงเหนือ
10	UTG09R-01	สับ	ปลด			ลช.	R	บ้านตลุงเหนือ
11	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG	-	ขนานบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ			ลช.	DIS	สียแยกบ้านตลุงเหนือ
13	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.	DIS	ตรงข้ามวัดสระลงเรือ
14	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG	-	ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
16	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.	DIS	หน้าบ.ไทยควอลิตี้
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
18	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
19	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
20	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
21	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
22	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
23	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
24	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG	-	
25	UTG05R-01	Normal	Normal,ALT			ทกจ.	R	สระลงเรือ
26	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า***							
27	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-	
29	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-	
30	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-	
31	UTG05R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT			ทกจ.		R	สละลงเร็ว
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
33	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1								
34	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2								
35	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS	หน้าบ.ไทยควอลิตี้
36	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คีนจาก UTG05								
37	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		-	ขนานบัส
38	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS	ตรงข้ามวัดสละลงเร็ว
39	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.		DIS	สียกบ้านตลึงเหนือ
40	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		-	ขนานบัส
41	นำ Recloser บ้านตลึงเหนือ รหัส UTG09R-01 เข้าระบบ								
42	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ลข.		R	บ้านตลึงเหนือ
43	Sw.Bypass	สับ	ปลด			ลข.		R	บ้านตลึงเหนือ
44	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
45	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
46	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
47	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทกจ.		R	สละลงเร็ว
48	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal			ลข.		R	บ้านตลึงเหนือ
49	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								

66296AU 1044000000

