

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๑๑๑๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
ส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU06	๒๑ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๒ ม. บ้านเบญพาด	PTU6R-02 บ้านเบญพาด	สุดระบบจำหน่าย (PTU06S-17)	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๔๕๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ PTU6 จาก PTU6R-02 ถึง สุดระบบจำหน่าย PTU6S-17
ในวันที่ 21 มี.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 389/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ
11 มี.ค. 67

(นายจิรวรงค์ แก้วอินทร์)
อ.ก.๓ ๒๓๓๓ ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ก. พนมทวน

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านเบญจพาด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 16 มี.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พท. งานที่ทำ รื้อถอนเสา 12 ม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 389/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 11 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching						
2	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	PTU06R-02	สับ	ปลด		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
5	SW.Load PTU06R-02	สับ	ปลด		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พท. รับทราบ						
7	แจ้ง กฟส.พท. Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
8	แจ้ง กฟส.พท. ทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้ง กฟส.พท. ทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้ง กฟส.พท. ลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลง Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้ง กฟส.พท. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.พท. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SW.Load PTU06R-02	ปลด	สับ		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
16	PTU06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
17	PTU06R-02	Nonreclosing	Normal		ลญ	R	บ้านเบญจพาด
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แบบผังสายส่ง

