



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๕๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

12 มี.ค. 67

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อ ติดตั้ง SF6 ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	13 มี.ค. 67	09.00 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 จุดแบ่งแดน งานชนแดน กฟน.	KSA03S-15 หนองพวงนก		นายชญา บุญศรี พชง.๖ ผ.ปบ.กพส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ โทร ๐๘๑-๙๕๒-๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐศักดิ์ กล่อมดี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผจฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA03 จาก KSA03S-15 ถึง -
ในวันที่ 10 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 402/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ ๓๐๒ ช.ร. สุภัทรา วงศ์บุญทด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทัศนีย์ พิชิตชานนท์

11 มี.ค. 67

สุภัทรา

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญทด)

๑๓๐.4 ๓๓๓ ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กพส.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA03S-15 Dis หนองนภพ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis KSA03S-15 เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 402/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 11 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,วรรณพงษ์,นายมนเษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load = 7.7 MW
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load = 1.62 MW
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
6	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		Load = 3.2 MW
7	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		Load = 0.16 MW
8	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO07						
9	KSA03S-12	ปลด	ล๊ပ်		กพส.	Scada	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
10	KSA01S-10	ปลด	ล๊ပ်		กพส.	Scada	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด
11	KSA03S-15	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หนองพวงนก
12	KSA01S-10	ล๊ပ်	ปลด		กพส.	Scada	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด
13	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ลงข้อมูลใน WeSafe						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ ขณะทำงานคง OFF Auto Reclose KSA03VB-01 , SPO07VB-01						
18	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
20	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
21	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบ KSA03S-15 SF6 หนองพวงนก (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ "OPEN + LOCK"						
28	ย้ายโหลด KSA03 บาง ส่วนกลับจาก SPO07						
29	KSA03S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 หนองพวงนก (ติดตั้งใหม่)
30	KSA03S-12	สับ	ปลด		กพส.	Scada	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
31	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
33	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
34	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							