

# Switching Deadline

14 มี.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) 152 /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กวทลง

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๗	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาใหม่ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณบ้านวัง จิก-SF๖บ้านคอดัน	<del>บ้านวังจิก</del> <del>DBA๐๗</del> DIS.ชค. หน้าวัดวังจิก	SF๖บ้านคอดัน DBA๐๗S-๐๕	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๑๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๕ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*พุดชงค์ กวทลง*  
(นายพุดชงค์ กวทลง)  
ผจก.กฟส.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS.ชค. หน้าวัดวังจิก

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA๐7 จาก ~~พิก 75-๐2~~ ถึง พิก 75-๑5  
ในวันที่ 19 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 0๖.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 403/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิวัฒน์ เสงี่ยม*  
11 มี.ค. 67

ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ*

*พุดชงค์ กวทลง*  
(นายพุดชงค์ กวทลง)  
รท.๖ ปฏิบัติแทน ผจก.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟล.สช.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 1 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านวังจิก-บ้านคอตัน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 403/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง		วันที่ 11 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	Scada R	ลำพญา
3	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	Scada R	วังจิก
4	- ย้ายโหลด DBA07 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02						
5	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	Scada SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
6	DBA07S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.	Scada SF6	บ้านคอตัน
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	<del>DBA07S-02</del>	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	<del>วังจิก</del>
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	Scada R	ลำพญา
15	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	Scada R	วังจิก
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1</b>							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G2						
19	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	Scada R	ลำพญา
20	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	Scada R	วังจิก
21	จ่ายไฟ						
22	<del>DBA07S-02</del>	ปลด	สับ		สช.	DIS	<del>วังจิก</del>
23	- ย้ายโหลด DBA07 บางส่วนกลับจาก DBA02						
24	DBA07S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สช.	Scada SF6	บ้านคอตัน
25	DBA02S-13	สับ	ปลด		สช.	Scada SF6	หน้า บ.สยามโซล่า

DIS.ชค. หน้าวัดวังจิก

DIS.ชค. หน้าวัดวังจิก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	Scada	R	ลำพญา
27	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	Scada	R	วังจิก
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								

ปฏิบัติงานปิดเสาเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 19 มีนาคม 2567

