



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.ต.อมน.(ปบ.) ๕๙๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร...แก้วสินธุ์

Switching Deadline

20 มี.ค. 67

วันที่.....๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อภ.ปบ.(ก.ต)
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | ONB04 | ๒๔ มี.ค. ๖๗ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี | DIS ชค. เลยชอยนาค บำรุง | DIS ชค.ชุ่มประตุมู่บ้านพรรษา 34 | นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖๒-๕๕๔-๖๕๖๓ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ซอยถั่วเตี้ยวนายตม.ปากซอยนาคบัวรุ่ง.ถึง ชุ่มประตุมู่บ้านพรรษา.๓๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ เกียรติศักดิ์...ขาวหนู.....ตำแหน่ง พชง.๖.ผปบ.....โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๔๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิสร...แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ ONB04 จาก DIS ๕ค. ๖ค. ของหมอกสูดถึง DIS ๕ค. ^{จ่ายปลั๊กไม่บ้านธรรมดา 34}
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 409/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริธรรม ๖๖กัณฐิก ประสานงานการขอดับไฟกับ นาง ภัทรี ๕กัณฐิก จว.๕ค.
13 มี.ค. 67


(นาย ศิริธรรม ๖๖กัณฐิก)
อก.๓-๕ ๖๖ท. ๕ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. ๐๕๓.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------|----------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | เลยชอยนาคบำรุง | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 มี.ค. 67 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.อมน. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 409/67 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ | 13 มีนาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 13 มีนาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 13 มีนาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมโนช, นายวรรณพงษ์ | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ONB-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | | |
| 3 | ONB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | | - |
| 4 | KTA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | |
| 5 | KTA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | | - |
| 6 | KTU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTU | | |
| 7 | KTU03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTU | | - |
| 8 | KTU05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTU | | - |
| 9 | - ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTU03 | | | | | | |
| 10 | KTA05S-12 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 |
| 11 | KTA05S-06 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 |
| 12 | KTU03S-08 | ปลด | สับ | | อมน. | | SF6 |
| 13 | Dis ชค. ONB04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS |
| 14 | KTA05S-06 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 |
| 15 | KTA05S-12 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 |
| 16 | พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 17 | Dis ชค. ONB04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS |
| 18 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ | | | | | | |
| 19 | แจ้ง Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ทำการ Short Ground จุด G1,G2 | | | | | | |
| 20 | แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 21 | แจ้งพนักงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 22 | ONB-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONB | | |
| 23 | ONB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | | - |
| 24 | KTA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTA | | |
| 25 | KTA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | | - |
| 26 | KTU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTU | | |
| 27 | KTU03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTU | | - |
| 28 | KTU05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTU | | - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% | | | | | | | |
| 29 | เมื่อนำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 30 | ONB-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | | |
| 31 | ONB04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 32 | KTA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTA | | |
| 33 | KTA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTA | - | - |
| 34 | KTU-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTU | | |
| 35 | KTU03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTU | - | - |
| 36 | KTU05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTU | - | - |
| 37 | หน้างานปลด Short Ground จุด G1,G2 | | | | | | |
| 38 | Dis ชค. ONB04 | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS เเลยชอยขนาดบำรุง |
| 39 | - ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนกลับจาก KTU03 | | | | | | |
| 40 | KTA05S-12 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแ |
| 41 | KTA05S-06 | ปลด | สับ | | กทบ. | SCADA | SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์ |
| 42 | Dis ชค. ONB04 | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS ชุมประตุมู่บ้านหรรษา 34 |
| 43 | KTU03S-08 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | อมน. | | SF6 โรงงานอิฐบล็อค |
| 44 | KTA05S-06 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์ |
| 45 | KTA05S-12 | สับ | ปลด | | กทบ. | SCADA | SF6 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแ |
| 46 | ONB-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONB | | |
| 47 | ONB04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 48 | KTA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTA | | |
| 49 | KTA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTA | - | - |
| 50 | KTU-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTU | | |
| 51 | KTU03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTU | - | - |
| 52 | KTU05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTU | - | - |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | |

หลังวัดหนองแยม

(N.B.D.S-109)

