



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10/01/68

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๑๖ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๓ ม.ก. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ Air Break Switch ๑๑๕kV
ศูนย์ฮอนด้า รหัส NCB๐๓YS-๐๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT๐๔YB-๐๑	๑๒ ม.ก. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ Air Break Switch ๑๑๕ KV	NPT๐๔YB-๐๑ และ LBS NPU๐๔YS-๐๔ ตรงข้ามปศุสัตว์	NCB๓YB-๐๑ และ LBS NCA๐๔YS-๐๖ ตรงข้ามวัดเสถียร	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี ตำแหน่ง วิศวกร.๗ ผบอ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๗๘๐๒๕๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

๓ ม.ก. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก *NPTAYB-01 และ LBS NPUAYS-04* ถึง *NCB3YB-01 และ LBS NCAAYS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร*

ในวันที่ 12 ม.ก. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 42/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สมกร จิตนาคะสิทธิ์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายมนตรี มาลาศรี*

5 ม.ก. 68

(Signature)

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญกล)

กต.๕ 1๓๓ นพ.ดล.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 12 (สถานี - NPT, NCB -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. *นพ.๕-๖๘ นพ.๕-๖๖*

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(Signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ABS 115 เควี รหัส NCB03YS-04 (ศูนย์ฮอนด้า)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ซ่อมแซมอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	42/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	6 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบสถานะ LBS NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร อยู่สถานะ <u>"ปลด+ล๊อคกุญแจ"</u>						
4	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี BPB,NPV,NPT,NPU ว่าจ่ายไฟแบบ Close loop และดับไฟเพื่อปลด ABS NCB3YS-04 ศูนย์ฮอนด้า						
5	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
6	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ตรวจสอบสถานะ LBS NPU04YS-09 ตรงข้ามปั้สูัต์ว่าสถานะไม่โซว์ Low Gas						
8	NPU04YS-09	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		นฐ.	LBS	ตรงข้ามปั้สูัต์
9	NCB03YS-04	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		นฐ.	ABS	ABS ศูนย์ฮอนด้า
10	แจ้ง HL 115 เควี ทำการปลด DDE สายส่ง 115 เควี ฟัง สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (แบบไม่มีไฟ) ตามผังแนบ ออกทั้ง 3 เฟสได้						
11	เมื่อ HL 115 เควี ทำการปลด DDE สายส่ง 115 เควี ฟัง สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (แบบไม่มีไฟ) ตามผังแนบ ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
12	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NCB03YB-01 อยู่ตำแหน่ง <u>"Open"</u>						
13	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
14	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
15	ตรวจสอบสถานะ LBS NPU04YS-09 ตรงข้ามปั้สูัต์ว่าสถานะไม่โซว์ Low Gas						
16	NPU04YS-09	ปลด	สับ		นฐ.	LBS	ตรงข้ามปั้สูัต์
17	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.ทราบ						
21	แจ้งให้ กบข.ก3.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
22	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อชุด กพอ.นช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ตรวจสอบสถานะ LBS NPU04YS-09 ตรงข้ามปศุสัตว์ว่าสถานะไมโซว์ Low Gas						
33	NPU04YS-09	สับ	ปลด, Lock		นฐ.	LBS	ตรงข้ามปศุสัตว์
34	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
35	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
36	แจ้ง HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE สายส่ง 115 เควี ฟัง สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (แบบไม่มีไฟ) ตามผังแนบ เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
37	เมื่อ HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE สายส่ง 115 เควี ฟัง สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (แบบไม่มีไฟ) ตามผังแนบ เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
38	NCB03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นฐ.	ABS	ABS ศูนย์ฮอนด้า
39	ตรวจสอบสถานะ LBS NPU04YS-09 ตรงข้ามปศุสัตว์ว่าสถานะไมโซว์ Low Gas						
40	NPU04YS-09	ปลด	สับ		นฐ.	LBS	ตรงข้ามปศุสัตว์
41	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

