



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 311/2567
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 15 มี.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

Switching Deadline

27 มี.ค. 67

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	30,31 มี.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม	DBA1YS-03 เปิดนายเี่ยม ดิสชั่วคราว ตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ คำไม้	DAA1YB-01 สถานีด่านช้าง ดิสชั่วคราว หน้าร้าน ครัวน้องไอซ์	นายอานวย กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก3) 086-2691259
2.	DAA 04	30,31 มี.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 30, 31 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 430/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DAA 4 จาก DIS ๑๑๕ ม. รุ่งสวัสดิ์ ถึง DIS ๒๒ ม. รัตนบุรี
ในวันที่ 30, 31 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอานวย ศรีศักดิ์

๑๙ มี.ค. ๖๗

(นายวิรัชชัย ๒๖๑๖๖๖) (นายอานวย ศรีศักดิ์)
๑๙.๓.๖๗ ๒๖๑๖๖๖ ๒๖๑๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. รฟค.๑๒

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30,31 มี.ค.67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	430/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	21 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ทำการ OFF ATS สถานีฯ ด้านข้าง						
3	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
6	ย้ายโหลด DAA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA 5						
7	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
8	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
11	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
12	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
13	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
14	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
18	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย ไม่มีซ็อกกราวด์						
19	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
25	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
26	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรกเปิดนายเข้ม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านข้าง

วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DISชั่วคราวข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้ ถึง DISชั่วคราวหน้าร้านคิ้วน้องไอซ์

