



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๓๙๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจุ

## วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

22 มี.ค. 67

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกช.


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสินสวคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF08	๒๓ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนDISเป็นSF๖  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๘S-๐๖	SMF๘S-๐๖	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชช ศาสตร์เบอร์โทร ๐๘๗- ๕๕๖๙๒๕๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศาสตร. สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SMF8 จาก SMF8S-06 ถึง  
ในวันที่ 23 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 440/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิษฐ์ พรหม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสร.ศาสตร. สงวนพันธุ์

(นายอดิษฐ์ พรหม)

๐๘๑.๕ ๓๓๖๕๓-๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. โคกขาม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF08S-06 เปลี่ยนดิสเป็นSF6		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มี.ค. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ เปลี่ยนดิสเป็น SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 440/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 21 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	
3	SMF01VB-01	Auto	Manual		SMF	-	Load 0.3 MW.
4	SMF08VB-01	Auto	Manual		SMF	-	Load 6.5 MW.
5	ย้าย SMF 08 บีม ปตท.- มหาชัยซีเมนต์ ไปรับไฟจาก SMF01						
6	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
7	SMF08S-07	ปลด	สับ		คกช.	DIS	ร้านมหาชัยซีเมนต์
8	SMF08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ตรงข้ามบีม ปตท.
9	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	ขนานบัส
10	หมายเหตุ : ตั้งManual SMF01VB-01 SMF08VB-01 ไว้ตลอดจนกว่างานแล้วเสร็จ						
11	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
12	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว						
14	SMF01VB-01	Manual	Auto		SMF	-	
15	SMF08VB-01	Manual	Auto		SMF	-	
สิ้นสุด Switching							