



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๕๙๑
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

03/04/67

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.ต)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ
ซอยเพชรเกษม ๙๑ ถึง ถนนพุทธสาคร ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB08	๗ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อ ก่อสร้างปรับปรุง ๒๒ เควี บริเวณ ซอย ๙๑ ถึง ถนน พุทธสาคร	SF6 ชค.ใต้ไลน์ EGAT	ONB08S-06	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ซอย เพชรเกษม ๙๑ ใต้ไลน์ EGAT ถนนพุทธสาคร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผ.ปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ON88 จาก 9F6 SA. Integral ถึง ON888-06 ^{ติดตั้งหม้อแปลง} ต่อหม้อแปลงลงบริเวณ 3
ในวันที่ 9 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 444/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ ทอดน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ หจก. กิ่งรังสิต ดี ดี ขวอน
21 ส.ค. 67

วิเศษ
(นายวิเศษ วิเศษ)
จ.ร.ส. กฟภ. นบ. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ออม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ ONB08 บริเวณซอยเพชรเกษม 91 - ถนนพุทธสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบ 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 444/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนทองย้อย		วันที่ 31 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมน โชนทองย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
3	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
4	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
5	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
6	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA09						
7	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
8	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3
9	SF6 ชค.ONB08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		ใต้ไลน์ กฟผ.
10	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
11	ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	ONB08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 บ่อตกปลาลินจง
13	แจ้งกฟส.อมน. ดำเนินการปลดจุดจัม PG บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 ออกทั้งสามเฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
14	หลังจากกฟส.อมน. ดำเนินการปลดจุดจัม PG บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.อมน. ทราบ						
16	แจ้งกฟส.อมน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งกฟส.อมน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งกฟส.อมน. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
19	แจ้งกฟส.อมน. ปฏิบัติงานได้						
20	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
21	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
22	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
23	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	หลังจากกฟส.อมน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
28	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB			
29	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
30	แจ้งกฟส.อมน.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
31	แจ้งกฟส.อมน.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
32	แจ้งกฟส.อมน. ดำเนินการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 เข้าทั้งสามเฟส							
33	หลังจากกฟส.อมน. ดำเนินการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
34	ONB08S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6	บ่อดกปลาเงินจิง
35	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนกลับคืนจาก ONA09							
36	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
37	SF6 ชค. ONB08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	ใต้ไลน์ กฟผ.
38	ONA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปากซอยสุขาภิบาล 3
39	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
40	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
41	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
42	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
43	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้า งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณซอยเพชรเกษม 91 ถึง ถนนพุทธสาคร โดยมีรายละเอียด วงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....
ถึง.....
2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ..... ONB08ตั้งแต่..... ได้ไลน์ EGAT.....
ถึง..... ถนนพุทธสาคร
3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....
ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายเพชร พูลเพิ่ม ตำแหน่ง ชผ.กส. หมายเลข โทรศัพท์มือถือ 081-489-6204 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสน่ห์ พยับเดช)
ผ.กส. กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ปบ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายถิรภัทร สงวนพานิช)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
โทรศัพท์ 14352

