



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๔๓๙/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI ๑YB-๐๑	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๑๕ kV OYI๑YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Air low pressure	ปลด Breaker และ ไบมีด หัว - ท้าย นายธนพล ศรีใหม่ ๐๙๒-๐๙๒๕๕๑๑ (กบส.)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๕-๕๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 15kV จาก OYI 14B-01 ถึง OYI 14S-01, 02
ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 450/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สุธี ทรัพย์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ก.ธนพล ตีลอด*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กมลพร*

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กวี
(นาย กวีรัตน์ แก้วสนิท)
อ.ค.๖ แทน นย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี *อ้อมใหญ่ ๑ (OYI)*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	OYI01YB-01 (เบรกเกอร์ 115kV)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มี.ค. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3) งานที่ทำ	แก้ไข Air Low Pressure	ตามใบขอปฏิบัติงาน 450/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 23 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุณสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุพัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV OYI01YB-01 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u>						
4	ตรวจสอบใบมีด 115kV OYI01YS-01,02 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u>						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
6	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการทดสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
7	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทำงานได้						
8	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับไฟ						
10	OYI02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
11	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
12	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV OYI01YB-01 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u>						
15	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
16	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
17	เปลี่ยนทางจ่ายไฟไปรับทาง OYI01YB-01						
18	OYI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
21	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
22	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
23	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข้าราชการ

นายสมชาย ชุ่มดวง อ.ส.ท.(ก.3)
 ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท พริชาสุรารักษ์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.
 เลขที่ กนท. (กท.) 531/2511 วันที่ 21 มี.ค. 2567

ส่งวันที่ เวลา.....
 ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร หน้า
 ชื่อผู้ส่ง

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจซ่อมแก้ไข Switchgear GIS ระบบ 115KV ภายในสถานีไฟฟ้า เขต กฟท.3 ในวันที่ 25 มี.ค. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟท.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
อ้อมใหญ่ 1	25 มี.ค. 67	แก้ไข CB GIS ระบบ 115 KV รหัส 1VB-01	ปลด CB 115KV รหัส 1VB-01 และใบมีดหัวท้าย

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟท.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กสพ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายสมพล ศรีใหม่ ว.ท.6 กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0920924511
2. นายธีรเดช สัจญะรัตน์ พ.ช. ๕๑๑. กบส.
3. นายยอดบุญ สังขะ พชง.(บ) กบส.
4. นายศักดิ์ชาย คงแสนสุข พชร.(บ) ม.บ.ส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธุ์ อคมกุลศรี)
 อ.ก.บ.ส.