



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(เปบ) ๕๐๑ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอำนาจ นวลมังสอ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ รักษาการแทน ผ.จก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีชุมพรทราคร๖. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๗ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาแรงสูง ก่อนถึง ปากทาง รพช.	DIS ชั่วคราว ติดตั้งใหม่ก่อน ถึงปากทางเข้า ช.รพช	SMF๓S-๑๓ ปลายสาย	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙ ชุดhot line กระเช้า
๒	SMF02	๗ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาแรงสูง ก่อนถึง ปากทาง รพช.	ปลดจุดจัมพ์ พีจี	SMF๒S-๑๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แถวถนนปากทางเข้าช.รพช. ถึงโค้งยายขาว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายอำนาจ นวลมังสอ...)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ รักษาการแทน ผ.จก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF03 จาก Dis ๓๓. กิ่งกิ่งป่าทองกว๋อพรพ. ถึง SMF3S-13 - ปลายสาย
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 457/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMF03 จาก DDE กิ่งวังมัจฉา ถึง SMF2S-13
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สรตาสต์ ส่องนพณ์

(นาย พีรภัทร โพธิ์พันธ์)

๑๙๙.๔๑๓๓ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๓๖.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



คคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงปากทางเข้า รพช (SMF02,03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	457/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	25 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิโรวัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	Dis ชั่วคราวไลน์ SMF03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ก่อนถึงปากทางเข้า รพช.
6	แจ้ง HOTLINE ทำการปลดจุดจัมพ์จีข้ามถนน (SMF02) ออกทั้ง 3 เฟส						
7	เมื่อ HOTLINE ทำการปลดจุดจัมพ์จีข้ามถนน (SMF02) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
8	แจ้ง กฟส.คกช. ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF03S-13 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกช. รับทราบ						
10	แจ้ง กฟส.คกช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.คกช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อ กฟส.คกช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
15	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้ง กฟส.คกช. ปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.คกช. ปลด Short Ground จุด G2						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
20	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
21	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมจุดจัมพ์จีข้ามถนน (SMF02) เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	เมื่อ HOTLINE ทำการเชื่อมจุดจัมพ์จีข้ามถนน (SMF02) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
25	Dis ชั่วคราวไลน์ SMF03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ก่อนถึงปากทางเข้า รพช.
26	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
27	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

