



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 เม.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ พทท. ๒๐๖ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา ชำนาญเรือ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุม งาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|--|---|-----------------------|
| ๑ | UTG05 | ๒ เม.ย.๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) บ้านหนองเจริญสุข - บ้านตลุง เหนือ | ดิสชั่วคราว หน้าห้องแถว วัดสระลงเรือ | ดิสชั่วคราว บ้านตลุงเหนือ (กฟส.เลขาวัญ) | นายอนุชา ชำนาญเรือ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑. ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๑๐๕๙

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก 15 โศ. หน้าวัดแก้ว ถึง 15 บ้านหนองเจริญสุข
ในวันที่ 2 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 474/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนห์ ทองจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟท.๓ ถึง ๕ โศ.


(นายศักดิ์สิทธิ์ เทียบดวง)
ว.ค. 5 กก. พท. อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟท. พทท. กฟล. อ.ช. กฟท. พทท.
อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ UTG05 หน้าหนองแวงวัดสระลงเรือ - บ้านตลุงเหนือ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2 เม.ย. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.พทน. | งานที่ทำ | ปักเสา 22 เมตร (115kV) ตามใบขอปฏิบัติงาน 474/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนเฑียร ทองน้อย | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิระวัฒน์, นายวัฒนมา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | UTG-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | |
| 3 | UTG-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | |
| 4 | UTG05R-01 | Normal | Non-Reclosing, ALT | | ทกจ. | R | สระลงเรือ |
| 5 | UTG09R-02 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ลข. | AVR | หนองประดู่ |
| 6 | UTG09R-02 | Normal | Non-Reclosing | | ลข. | R | AVR หนองประดู่ |
| 7 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | |
| 8 | LWA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | |
| 9 | ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA05 | | | | | | |
| 10 | UTG0BVB-01 | ปลด | สับ | | UTG | CB | 22 kV.ขนานเมนบัส |
| 11 | LWA04S-09 | ปลด | สับ | | ลข. | SF6 | ตรงข้าม รพ.เลขาวิทย์ |
| 12 | UTG05S-07 | ปลด | สับ | | ลข. | SF6 | บ้านตลุงเหนือ |
| 13 | DIS ชค.UTG05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลข. | DIS | บ้านตลุงเหนือ |
| 14 | UTG0BVB-01 | สับ | ปลด | | UTG | CB | 22 kV.ขนานเมนบัส |
| 15 | LWA04S-09 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | ลข. | SF6 | ตรงข้าม รพ.เลขาวิทย์ |
| 16 | ดับไฟ เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 17 | DIS ชค.UTG05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทกจ. | DIS | หน้าห้องแกววัดสระลงเรือ |
| 18 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ | | | | | | |
| 19 | แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 22 | แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 23 | UTG-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | |
| 24 | UTG-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | |
| 25 | UTG05R-01 | Non-Reclosing, ALT | Normal | | ทกจ. | R | สระลงเรือ |
| 26 | UTG09R-02 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ลข. | AVR | หนองประดู่ |
| 27 | UTG09R-02 | Non-Reclosing | Normal | | ลข. | R | AVR หนองประดู่ |
| 28 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | |
| 29 | LWA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 30 | หลังจากกฟส.พทน.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ | | | | | | |
| 31 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง | | | | | | |
| 32 | UTG-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | |
| 33 | UTG-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | |
| 34 | UTG05R-01 | Normal | Non-Reclosing, ALT | | ทกจ. | R | สละลงเร็ว |
| 35 | UTG09R-02 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ลข. | AVR | หนองประตู |
| 36 | UTG09R-02 | Normal | Non-Reclosing | | ลข. | R | AVR หนองประตู |
| 37 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | |
| 38 | LWA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | LWA | | |
| 39 | แจ้งกฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก | | | | | | |
| 40 | แจ้งกฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก | | | | | | |
| 41 | จ่ายไฟ | | | | | | |
| 42 | DIS ชุด.UTG05 | ปลด | ลับ | | ทกจ. | DIS | หน้าห้องแถววัดสละลงเร็ว |
| 43 | ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับคืนจาก LWA05 | | | | | | |
| 44 | UTG0BVB-01 | ปลด | ลับ | | UTG | CB | 22 KV.ขนานเมนบัส |
| 45 | LWA04S-09 | ปลด | ลับ | | ลข. | SF6 | ตรงข้าม รพ.เลขาวิญ |
| 46 | DIS ชุด.UTG05 | ปลด | ลับ | | ลข. | DIS | บ้านตลุงเหนือ |
| 47 | UTG05S-07 | ลับ | ปลด | | ลข. | SF6 | บ้านตลุงเหนือ |
| 48 | LWA04S-09 | ลับ | ปลด, ล็อคคาน | | ลข. | SF6 | ตรงข้าม รพ.เลขาวิญ |
| 49 | UTG0BVB-01 | ลับ | ปลด | | UTG | CB | 22 KV.ขนานเมนบัส |
| 50 | UTG-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | |
| 51 | UTG-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | UTG | | |
| 52 | UTG05R-01 | Non-Reclosing, ALT | Normal | | ทกจ. | R | สละลงเร็ว |
| 53 | UTG09R-02 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ลข. | AVR | หนองประตู |
| 54 | UTG09R-02 | Non-Reclosing | Normal | | ลข. | R | AVR หนองประตู |
| 55 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | |
| 56 | LWA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | LWA | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

แบบแปลน

