



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๔๗๔ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า โทรียักษ์  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี               | ตั้งแต่เวลา          | ถึงเวลา              | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------------------------------------|
| ๑.  | TP๑      | ๑๙ เม.ย. ๖๗<br>๒๐ เม.ย. ๖๗ | ๐๘:๓๐ น.<br>๐๘:๓๐ น. | ๑๖:๓๐ น.<br>๑๖:๓๐ น. | ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานี<br>ไฟฟ้าอุทอง เพื่อเปลี่ยนบุชชิ่งของหม้อ<br>แปลง TP๑ ทางด้านแรงสูง (ดับเข้า-<br>จ่ายเย็น) | -   | -   | นายเรีงรัก ดิยะตาม<br>๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๐๓-TP1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ TP1 จาก ๐๓1BUB-๐1 ถึง ๐๓3๒9-๐1,๐2

ในวันที่ 19, 20 เม.ย ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 476/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กำมารัด รัตนนรงค์ดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )  
อ.ศก.๔ แทน ผค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี - ๐๓๕ - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ผ.ม.ก.กสฟ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีอู่ทอง1 (UTG-TP1) (ดับเช้า - จ่ายเย็น)  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 19,20/เม.ย./2024   | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 16.30 น.                                    |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสพ.(ก.3)  | งานที่ทำ | เปลี่ยนบุชชิงหม้อแปลงด้านแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 476/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |          | วันที่ 2 เมษายน 2567                                     |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 2 เมษายน 2567                                     |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 2 เมษายน 2567                                     |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| *****ทำงาน 19 และ 20 เม.ย.67*****                             |  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง            |  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 1   | UTG-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | UTG          | -          | LOAD -14.25 MW     |
| 2   | UTG-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | UTG          | -          | LOAD -18.25 MW     |
| 3   | ย้ายโหลด UTG01BVB-01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก UTG02BVB-01  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 4   | UTGBVB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | ขนานบัส            |
| 5   | UTG01BVB-01  | สับ                                  | ปลด                |      | UTG          | -          | INCOMING 1         |
| 6   | UTG03YB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7   | UTG03YS-01   | สับ                                  | ปลด                |      | UTG          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 8   | UTG03YS-02   | สับ                                  | ปลด                |      | UTG          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 9   | UTG01BVB-01  | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | UTG          | -          | INCOMING 1         |
| 10  | แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟอ่อน UTG01BVB-01 ไม่มีไฟอ่อน  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 11  | UTG01BVG-01  | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | กราวด์ INCOMING 1  |
| 12  | จ่ายสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ที่ควบคุมงานทราบ  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 13  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก.3.) ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 14  | UTG-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | UTG          | -          | -                  |
| 15  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| ****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าของวันที่ 19 และ 20 เม.ย.67**** |  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 16  | เมื่อ กสพ.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 17  | UTG-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | UTG          | -          | LOAD -16.3 MW      |
| 18  | ย้ายโหลด UTG01BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก UTG02BVB-01  |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 19  | UTG01BVG-01  | สับ                                  | ปลด                |      | UTG          | -          | กราวด์ INCOMING 1  |
| 20  | UTG01BVB-01  | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"  |      | UTG          | -          | INCOMING 1         |
| 21  | UTG03YS-02   | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 22  | UTG03YS-01   | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 23  | UTG03YB-01   | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 24  | ปรับแรงดัน UTG-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี   |                                      |                    |      |              |            |                    |
| 25  | UTG01BVB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | UTG          | -          | INCOMING 1         |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ   | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |         |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|----------|---------|
| 26  | UTGBVB-01   | สับ                                  | ปลด         |      | UTG          |            | -        | ขนานบัส |
| 27  | UTG-TP1     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto |      | UTG          |            | -        | -       |
| 28  | UTG-TP2     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto |      | UTG          |            | -        | -       |
| ****สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวัน 19 และ 20 เม.ย.67 เวลา 16.30 น.**** |             |                                      |             |      |              |            |          |         |