



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)471/2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

# Switching Deadline

08/04/67

วันที่ 28 มีนาคม 2567  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า...กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน .ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ IED SCPS INCOMING 3 .สถานีไฟฟ้า  
สามพราน.1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	3BVB-01 (Incoming 3)	<del>9 เม.ย. 67</del> 11 เม.ย. 67	09.00 น.	15.30 น.	ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ IED SCPS Incoming 3	Open เบรกเกอร์, Truck out	ไม่สับกราวด์, ไม่ปลด EGAT	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ชม.ปก. กสฟ.(ก3) 081 995 5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชม.ปก.กสฟ.(ก3) โทร 081 995 5216  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
อก.สฟ.(ก3)  
28 มีนาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ SAA3BVB-01 จาก Open เบรกเกอร์, Truck out. ถึง ไม่สับกราวด์, ไม่ปลด EGAT.  
ในวันที่ 11 เม.ย 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 477/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดิชากร จิตรภานะศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
29 มี.ค. 67

(นาย จิรภานะศักดิ์ แก้วอินทรีย์)  
วศก.5 โทร ๑๗๖.๑๗๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. วศก. กบ. กฟผ. ๑๗๖  
อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก3)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น  
ผจก. 2 (สถานี - SAA - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


*เลอพงค์*

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*เลอพงค์*

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                                  |                            |
|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีสามพราน1   |                                  |                            |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 เม.ย. 67   | ระหว่าง 09.00 น.                 | ถึง 15.30 น.               |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.ก3.   | ตรวจสอบแก้ไข IED SCPS INCOMING 3 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 477/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  | วันที่                           | 29 มีนาคม 2567             |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    | วันที่                           | 29 มีนาคม 2567             |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   | วันที่                           | 29 มีนาคม 2567             |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพีรภัทร์, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพี (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                                  |                            |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*****ตรวจสอบงานข้างเคียง 467*****							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD -9.4 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD -2.64 MW
4	ย้ายโหลด SAA03BVB-01 ไปรับไฟจาก SAA02BVB-01						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 3
7	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		INCOMING 3
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	หลังจาก กสฟ.ก3. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
10	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
11	แจ้งชุด กสฟ.ก3. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กสฟ.ก3. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	*****ตรวจสอบงานข้างเคียง 467 ว่า EGAT ปฏิบัติงานแล้วเสร็จหรือยัง*****						
14	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	ย้ายโหลด SAA03BVB-01 กลับจาก SAA02BVB-01						
16	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 3
17	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 3
18	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
19	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							