



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๔๗๐./๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline

04/04/67

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า..... ไทรโยค
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๕ เม.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ เพื่อ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม สถานีไฟฟ้าไทรโยค	-	-	นายเริงรัก ตียะตาม ๐๘๘-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเริงรัก ตียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร. ๐๘๘-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ TP1 จาก SYA 14B-01 ถึง SYA 10VB-01
ในวันที่ 5 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 482/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๕๑๐ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ตียะตาม
๒๙ มี.ค. ๖๗

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

๑๘.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓.๓ ๗๖๓.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิ่ง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี SYA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ไทรโยค (TP1) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 เม.ย. 67 | เวลา | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไขน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 482/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 30 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งกฟส.ไทรโยค โรงไฟฟ้า บ.คอนเซอเวชั่น ทั้ง 3 โรง ขอปลดขนาาน						
3	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		- โหลด 10.0 MW
4	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 1.3 MW
5	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 1.0 MW
6	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- โหลด 20.0 MW
7	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.0 MW
8	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 0.8 MW
9	ย้ายโหลด SYA06, SYA07, SYA09, SYA10 ไปรับไฟจาก KCC 1						
10	KCC01S-07	ปลด	สับ		ทยค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหน้าวัดสันติธรรม
11	SYABVB-01	สับ	ปลด		SYA		- ขนาานบัส
12	นำ STEP CAPA ด้าน BUS 2 เข้า ให้แรงดันจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ						
13	ย้ายโหลด SYA01, SYA02, SYA03, SYA05 ไปรับไฟจาก KCC 6						
14	KCC06S-05	ปลด	สับ		ทยค.	SCADA	SF6 ร้านสมหวัง
15	SYA01BVB-01	สับ	ปลด		SYA		- INCOMING 1
16	นำ STEP CAPA ด้าน BUS 1 เข้า ให้แรงดันจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ						
17	SYA01YB-01	สับ	ปลด		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SYA01YS-01	สับ	ปลด		SYA		- ใบมีด 115 เควี
19	SYA01YS-02	สับ	ปลด		SYA		- ใบมีด 115 เควี
20	SYA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SYA		- INCOMING 1
21	แจ้งพนักงานสถานีฯไทรโยค ตรวจสอบไฟย้อน SYA01BVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
22	SYA01BVG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ INCOMING 1
23	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
24	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
25	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
26	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
27	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
29	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า **							
30	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
31	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
32	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
33	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
34	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
35	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
36	SYA01BVG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ INCOMING 1
37	SYA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- INCOMING 1
38	SYA01YS-01	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
39	SYA01YS-02	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
40	SYA01YB-01	ปลด	สับ		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	ตั้ง Manual หม้อแปลง TP1 แรงดัน 22.5 เควี						
42	ย้ายโหลด SYA01, SYA02, SYA03 SYA05 กลับคืนจาก KCC 6						
43	SYA01BVB-01	ปลด	สับ		SYA		- INCOMING 1
44	KCC06S-05	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	SF6 ร้านสมหวัง
45	Auto CAP BUS 1						
46	ย้ายโหลด SYA06, SYA07, SYA09, SYA10 กลับคืนจาก KCC 1						
47	SYABVB-01	ปลด	สับ		SYA		- ขนนานบัส
48	KCC01S-07	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหน้าวัดสันติธรรม
49	Auto CAP BUS 2						
50	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-
51	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
52	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
53	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
54	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
55	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
56	แจ้งกฟส.โทรโยค บ.คอนเซอเวชัน ทั้ง 3 โรงให้ขนานได้						
** สิ้นสุด Switching **							